

**Bijlage: Projectenlijst effecten tijdelijk beleid en regelgeving PFAS**

| <b>Project</b>  | <b>Weken vertraging</b> | <b>Andere gevolgen</b>  |
|---|-------------------------|---|
| Riolvervanging Korrewegwijk fase 1 +2   | 4                       | Kostenverhogend   |
| Engelse Park Bouwrijp maken voor verkoop bouwkavels   | 12                      | Kostenverhogend   |
| Galkemaheerd, riolering en herinrichting  | 12                      | Kostenverhogend   |
| Bunders, sloot 13 watercompensatie en herinrichting (aanleg sloot en groenstrook)                     | 12                      | Kostenverhogend   |
| Aanleg fietspad Groningen - Sauwerd deel Prorailterrein   | 4                       | Kostenverhogend   |
| Riolvervanging Korrewegwijk fase 3  | 16                      | Kostenverhogend, uitstel aanbesteding, dus andere marktomstandigheden |
| Haren rioleringsprojecten: Stationsweg / Lokveenweg / 'T Harde-Holsteinlaan / Ridderspoorweg-Windeweg | 4                       | Kostenverhogend   |
| Riolvervanging Haren Oosterweg  | 4                       | Kostenverhogend   |
| Baggeren vijvers Esserveld, Wetering en Noorderplantsoen  | ligt nog stil           | Kostenverhogend   |
| Aanleg asfalt Engelenmeerpad Engelbert  | 4                       | Kostenverhogend   |
|   |                         |   |