

Bestuursdienst



Telefoon (050) 8567/ J.D.Osinga
Onderwerp Plan van aanpak oeverbescherming 2010

de leden van de raad van de gemeente
Groningen
te
GRONINGEN

Datum 24 DEC 2009

Bijlage(n) -

Ons kenmerk RO09.2088831

Uw brief van

Uw kenmerk

Geachte heer, mevrouw,

In de raadsvergadering van 31 januari 2007 is het voorstel "aanpak onderhoud oeverbeschoeiingen" vastgesteld. Het voorstel was gebaseerd op de rapportage "Risicoanalyse oeverbeschoeiingen gemeenten Groningen". Daarin waren de risico's per traject oeverbeschoeiing beschreven en was berekend dat ruim € 10,1 miljoen nodig is voor het opknappen en vernieuwen. Het risico op gevolgschade door uitstel van de aanpak was becijferd op € 3,8 miljoen.

Vervolgens is in 2007 een plan van aanpak voor het jaar 2007 met een doorkijk voor de komende jaren aan uw raad gepresenteerd met een fasering over de jaren 2007 tot met 2010.

De uitvoering van het programma moet worden gefinancierd uit incidenteel beschikbaar gestelde middelen voor nieuw beleid.

Verder is gedurende de looptijd van het onderhoudsproject € 746.000,- binnen de onderhoudsbegroting vrijgemaakt.

Doordat in 2009 en 2010 minder incidentele middelen beschikbaar konden worden gesteld dan noodzakelijk voor uitvoering volgens planning is het gevolg dat het programma niet risico maar budget gestuurd moet worden uitgevoerd. Net als fase 3 is ook fase 4 gewijzigd ten opzichte van de oorspronkelijke planning. Voor deze fase is in 2010 voor nieuw beleid incidenteel beschikbaar gesteld € 950.000,-. Dat betekent opnieuw binnen de planning nadere prioritering van de werkzaamheden.

Het plan van aanpak 2010 geeft u inzicht in:

- de voortgang van het programma in de periode tot en met 2009;
- het voorstel voor 2010;
- een doorkijk naar het resterende programma voor na 2010.

De voortgang van het programma fase 1, 2 en 3 in de periode tot en met 2009.

Bij het opstellen van het uitvoeringsprogramma is vastgehouden aan de fasering per jaar en zijn de beoogde investeringen aangepast aan het risicoprofiel. Het programma geeft de mogelijkheid in te spelen op de mogelijkheid van 'werk met werk'.

De oorspronkelijke fasering met ramingen 2007:

Fase	Deellocatie	Investering (prijspeil 2003)
Fase 1: 2007	Spilsluizen	€ 750.000,--
	Winschoterdiep	€ 100.000,--
	Kademuur Der A	€ 150.000,--
	<i>Subtotaal</i>	€ 1.000.000,--
Fase 2: 2008	Hoendiep	3.000.000,--
	Vorbereiding kademuren	€ 150.000,--
	<i>Subtotaal</i>	€ 3.150.000,--
Fase 3: 2009	Kademuren	€ 1.500.000,--
	Oude Winschoterdiep	€ 1.500.000,--
	<i>Subtotaal</i>	€ 3.000.000,--
Fase 4: 2010	Oosterhamrikkanaal	€ 850.000,--
	Wilhelminakade	€ 524.000,--
	Hofstede de Grootkade	€ 479.000,--
	Woonschepenhaven	€ 700.000,--
	Eemskanaal	€ 350.000,--
	Winschoterdiep	€ 100.000,--
	<i>Subtotaal</i>	€ 3.003.000,--
(exclusief BTW)	Totaal	€ 10.153.000,--

In 2008 is, gegeven het voor dat jaar beschikbaar gestelde krediet van € 3,65 miljoen (oorspronkelijk volgens planning € 3,15 miljoen), het uitvoeringsprogramma van 2008 weergegeven. Dit programma betrof de uit te voeren deellocaties in fase 2, aangevuld met de meest risicovolle deellocaties uit fase 3 en 4.

De ontwikkeling van de brandstof en staalprijzen had sterke invloed op de kostenontwikkeling in fase 1 en 2.

Voortgang fase 1

Spilsluizen: in uitvoering

De aanbesteding van deellocatie Spilsluizen van medio 2007 heeft niet tot een gunning geleid vanwege hogere inschrijfsommen dan het beschikbare budget. In 2008 heeft een nieuwe aanbesteding plaatsgevonden, die in oktober 2008 tot gunning heeft geleid. De opleverdatum van het werk staat nu gepland voor eind 2009.

Winschoterdiep: afgerond

Deellocatie Winschoterdiep (fase 1) is afgerond in 2007.

Kademuren der Aa: verschoven naar 2009

Deellocatie kademuren Der A is niet uitgevoerd vanwege samenhang met de aanpak van de A-brug. De uitvoeringswerkzaamheden aan de A-brug inclusief de kademuren wordt uitgevoerd in 2009. De vertraging heeft geen consequenties voor het bestaande risicoprofiel van deze deellocatie.

Voortgang fase 2

Programma volgens raadsbesluit 2008:

Uitvoeringsprogramma Fase 2 (2008)	
Eemskanaal (Berlagebrug)	€ 315.000
Oude Winschoterdiep (De Linie)	€ 36.000
Oude Winschoterdiep (Gideonweg)	€ 550.000
Wilhelminakade	€ 370.000
Hofstede de Grootkade	€ 330.000
Hoendiep	€ 2.026.000
Vorbereidingskosten Diepenring	€ 100.000
Totaal	€ 3.727.000

Dit programma is inmiddels geheel afgerond.
De overschrijding van € 77.000,- is gedekt binnen de beschikbare middelen voor fase 3.

Vorbereiding Diepenring: in voorbereiding.
Het betreft de algemene dekking voor voorbereiding en toezicht.

Voortgang fase 3

In de begroting van het jaar 2009 is € 2,0 miljoen incidenteel gereserveerd uit incidenteel nieuwe beleidsgelden.

Onderstaande tabel geeft het benodigde investeringsniveau van deellocaties weer, die niet binnen fase 1 of 2 vallen van het programma en dus nog niet in voorbereiding of uitvoering zijn.

Met de herijking van het investeringsniveau van de resterende deellocaties wordt rekening gehouden met:

- de indexering van 2003 naar loon- en prijspeil 2009 (totaal 16%);
- de actualisatie van de beheermodule van de Gemeente Groningen.

Fasen volgens uitvoeringsprogramma 2006	Deellocatie	Investering (prijspeil 2003)	Herijking (prijspeil 2009)
Fase 2: 2008	Hoendiep restant 2008	600.000,--	€ 850.000,--
Fase 3: 2009	Kademuren (Der A)	€ 1.500.000,--	€ 1.800.000,--
	Restant Oude Winschoter Diep	€ 900.000,--	€ 1.100.000,--
Fase 4: 2010	Restant Diepenring	€ 1.000.000,--	€ 1.400.000,--
	Oosterhamrikkanaal	€ 850.000,--	€ 1.000.000,--
	Woonschepenhaven	€ 700.000,--	€ 700.000,--
	Damsterdiep	€ 200.000,--	€ 200.000,--
	Winschoterdiep	€ 100.000,--	Uit restant Oude

			W' diep
Exclusief BTW	Totaal	€ 5.850.000,--	€ 7.050.000,--

Besloten is binnen het beschikbare budget van € 2,0 miljoen de meest risicovolle deellocaties uit bovenstaande tabel in voorbereiding en uitvoering te nemen. De herijking heeft geleid tot de volgende prioritering en het investeringsniveau fase 3:

Fasen volgens herijking risicoprofiel	Deellocatie	Investerings (prijspeil 2009)
Fase 3: 2009	Hoendiep restant	€ 200.000,--
	Kademuren (Der A)	€ 1.800.000,--
Exclusief BTW	Totaal	€ 2.000.000,--

Hoendiep restant

Dit werk is uitgevoerd.

Der A

Het werk aan de kademuren Der A wordt gecombineerd met dringend herstel van de landhoofden van de A-brug en is in uitvoering.

Financiën fase 1,2 en 3

Het beschikbaar gestelde krediet van € 1.000.000,- voor fase 1 is maximaal ingezet. Het tekort van circa € 237.000 is gedekt uit vrij gevallen middelen van 2007.

Het beschikbare krediet van € 3.650.000,- voor fase 2 is volledig ingezet. De daaraan gekoppelde werkzaamheden zijn uitgevoerd.

Het beschikbare krediet van € 2.000.000,- voor fase 3 is volledig ingezet. De daaraan gekoppelde werkzaamheden zijn in uitvoering.

Voorstel aanpak 2010 fase 4.

In de begroting voor het jaar 2010 is € 0,95 miljoen incidenteel gereserveerd uit nieuwe beleidsgelden.

Opnieuw betekent dat een verschuiving van een risico gestuurd naar een budget gestuurd programma, waarbij binnen het beschikbare budget wordt bepaald welke risicovolle delen kunnen worden uitgevoerd.

In onderstaande tabel zijn alle resterende deellocaties, die in fase 4 zijn opgenomen of waren doorgeschoven, weergegeven met de benodigde investering.

Fasen volgens herijking risicoprofiel	Deellocatie	Na indexering (prijspeil 2010)
---------------------------------------	-------------	--------------------------------

Fase 4: vanaf 2010	Restant oude Winschoterdiep (OWD)	€	1.135.000,--
	Restant Hoendiep (reeds uitgevoerd)	€	0,--
	Restant kademuren : - Lopende diep - Turfsingel - Zuiderhaven - Poelebrug - Turfkade	€	1.445.000,--
	Oosterhamrikkanaal	€	1.030.000,--
	Woonschepenhaven	€	725.000,--
	Damsterdiep	€	210.000,--
	Winschoterdiep		In restant OWD
		Totaal	€ 4.545.000,-- (exclusief BTW)

Het voor 2010 beschikbaar gestelde krediet van € 950.000,- voor het plan van aanpak onderhoud oeverbeschoeiingen stellen wij voor in te zetten voor de deellocatie restant kademuren.

In de oorspronkelijke planning stond voor fase 3 het restant kademuren op het programma. Deze deellocatie heeft reeds in het plan van aanpak 2009 een verhoogd risicoprofiel. Ook wordt aangesloten bij de gemaakte keuze om eerst de Diepenring af te ronden.

	Deellocatie	onderdeel	Investering (prijspeil 2009)
Fase 4: 2010	Restant kademuren	Lopende diep	€ 300.000,--
		Zuiderhaven	€ 400.000,--
		Noorderhaven	€ 100.000,--
		Turfkade	€ 100.000,--
	Projectmanagement en toezicht		€ 50.000,--
		Totaal	€ 950.000,-- (exclusief BTW)

Deze locaties vallen alle onder de monumentenvergunning van de hele Diepenring. Hierdoor mogen er werkzaamheden verricht worden voor of achter de kademuren. Echter, het slopen of aanpassen van de kademuren is hierin niet toegestaan.

Doorkijk 2011 en verder

Alle resterende deellocaties uit de "Risicoanalyse oeverbeschoeiingen gemeente Groningen" zijn in onderstaande tabel samengevat.

Fasen volgens herijking risicoprofiel	Deellocatie	Na indexering (prijspeil 2010)
vanaf 2011	Restant oude Winschoterdiep (OWD)	€ 1.135.000,--
	Restant Hoendiep (reeds uitgevoerd)	€ 0,--
	Restant kademuren : - Turfsingel - Poelebrug	€ 495.000,--
	Oosterhamrikkanaal	€ 1.030.000,--
	Woonschepenhaven	€ 725.000,--
	Damsterdiep	€ 210.000,--
	Winschoterdiep	In restant OWD
	Totaal	€ 3.595.000,-- (exclusief BTW)

In de jaren na 2010 moeten deze resterende locaties zeker nog uitgevoerd worden, zeker gezien het feit dat het risicovolle locaties betreft. Na afronding van het plan van aanpak onderhoud oeverbeschoeiingen is het probleem van achterstallig onderhoud nog niet opgelost. Naast het feit dat zich in de afgelopen jaren nieuwe risicovolle locaties hebben aangediend, loopt de achterstand in het regulier onderhoud op. Dit betekent dat er voortdurend een nieuwe inventarisatie naar het onderhoudsniveau en een risicoanalyse van de oevers en kaden moet plaatsvinden.

Communicatie


Bewoners op de betreffende locaties zullen via informatieavonden en bewonersbrieven worden geïnformeerd over de voorgenomen werkzaamheden.

Financiën

De middelen uit incidenteel aanvullend nieuw beleid zijn in de primitieve begroting 2010 ten bedrage van € 950.000,- opgenomen voor het plan van aanpak oeverbescherming fase 4.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Groningen,

de burgemeester,



de secretaris,

