

Onderwerp Wijziging project fietspad Noordelijke Ringweg

Steller E.Timmerman

De leden van de raad van de gemeente Groningen  
te  
GRONINGEN

Telefoon 050 367 8372      Bijlage(n) 0      Ons kenmerk 6943413

Datum 23 mei 2018      Uw brief van      Uw kenmerk

Geachte heer, mevrouw,

Op 30 november 2016 heeft u het voorkeurstracé voor een nieuw aan te leggen fietspad langs de Noordelijke Ringweg vastgesteld en opdracht gegeven dit verder uit te werken tot een definitief ontwerp. Met dat voorstel hebben wij u geïnformeerd over de aanwezigheid van een oude en kwetsbare hoofdwaterleiding die grotendeels onder het geplande fietspad ligt en een risico vormt voor aanleg ervan (registratienummer 5974349). Bij de uitwerking van het project is duidelijk geworden dat dit risico realiteit is geworden. De voortdurende druk van het toekomstige fietspad kan leiden tot een breuk in de waterleiding. Dit betekent dat vervanging noodzakelijk is voor de aanleg van het fietspad.

Het vervangen van de waterleiding heeft gevolgen voor de inhoud, financiën en planning. In deze brief informeren wij u over de vervolgaanpak van dit project.

### **Gefaseerde uitvoering**

Het vervangen van de waterleiding betekent dat de kosten voor het gehele fietspad langs de Noordelijke Ringweg aanzienlijk hoger zullen zijn dan het hiervoor door u beschikbaar gestelde budget van 1,5 miljoen euro. Wij hebben er daarom voor gekozen om het fietspad gefaseerd aan te leggen. De aanleg van het oostelijke deel van het fietspad (fase 1), tussen de Iepenlaan en Park Selwerd, heeft daarbij de hoogste prioriteit. Dit fietspad verbindt namelijk de Oosterparkwijk, Korrewegwijk, De Hunze, Beijum en Lewenborg met Zernike Campus. In feite kan dit nieuwe fietspad worden gezien als een nieuwe Slimme Route van de oostelijke stadswijken naar Zernike. Het biedt een goed en aantrekkelijk alternatief voor de Eikenlaan en het fietspad door Park Selwerd, waardoor het aantal fietsers op deze routes naar verwachting zal afnemen.

De aanleg van het fietspad langs de Noordelijke Ringweg tussen Park Selwerd en Zonnelaan (fase 2a) en Zonnelaan en Jaagpad (fase 2b) heeft op dit moment minder prioriteit, maar blijft in de toekomst wenselijk.

### Vervolg

Wij hechten er belang aan om het vervolg van dit traject zorgvuldig vorm te geven. Het Waterbedrijf maakt eerst een nauwkeurige kostencalculatie voor het vervangen van de waterleiding tussen Park Selwerd en de Iepenlaan (fase 1). Hierdoor wordt duidelijk hoe hoog het werkelijke bedrag is dat de gemeente aan het Waterbedrijf moet bijdragen voor dit gedeelte van het fietspad. De raming geeft daarnaast meer duidelijkheid over andere mogelijke risico's, zoals het aantal te kappen bomen en mogelijk aanwezige bodemvervuiling op het traject.

Begin volgend jaar verwachten wij voldoende informatie te hebben om over te kunnen gaan tot verdere besluitvorming.

Met vriendelijke groet,  
burgemeester en wethouders van Groningen,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Peter den Oudsten". The signature is written over a horizontal line.

de burgemeester,  
Peter den Oudsten

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Peter Teesink". The signature is written over a horizontal line.

de secretaris,  
Peter Teesink