

Nacalculatie verlegging riolering tbv Aanpak Zuidelijke Ringweg



1. Projectomschrijving

Ten behoeve van de bouwactiviteit van de Zuidelijke ringweg moest de riolering worden verlegd. Als gemeente zijn we verantwoordelijk voor de riolering en hebben we voor deze werkzaamheden een krediet aangevraagd.

1. Kredietbesluiten van de raad

Op 24 maart 2016 heeft de raad een krediet van 20 miljoen euro verstrekt voor het verleggen van riolering in het kader van de aanpak Zuidelijke Ringweg. De kosten zouden gedekt worden uit de bijdrage van Rijkswaterstaat.

2. Tijdsplanning

In de periode 2016 t/m 2021 zijn de projecten gerealiseerd.

3. Moment van gereed komen

In 2021 zijn alle projecten afgerond.

4. Totale definitieve kosten

Bedragen x1.000 euro

	Krediet uitgaven	Uitgaven 2016 - 2021	Krediet inkomsten	Inkomsten 2016 2021	Afwijking inkomsten uitgaven
Krediet 2016	20.000	15.634	20.000	14.907	-727

6. Verschillenanalyse

Het totale krediet voor Aanpak Zuidelijke Ring 2016-2017 bedraagt 20 miljoen euro (excl. BTW) voor de uitvoering van de projecten. De totale uitgaven bedragen 15,634 miljoen euro. Het verschil bedraagt 4,366 miljoen euro positief.

De totale inkomsten bedragen 14.907 miljoen euro. Het verschil van de geraamde inkomsten met het krediet bedraagt 5,093 miljoen euro negatief. De saldo afwijking werkelijke uitgaven en inkomsten bedraagt daarmee €727.000 negatief.

Alle projecten die zijn opgenomen in het totale krediet voor Sanering riolering aanpak Ring Zuid zijn uitgevoerd. In het raadsvoorstel voor het te verstrekken krediet is gemeld dat de gemeente Groningen wellicht als eigenaar van de riolering een bijdrage moet betalen in de kosten voor het verleggen van de riolering (verleggingsregeling). De gemeente Groningen heeft als eigenaar €727.000 betaald voor het verleggen van het riool. Per saldo zijn dus extra kapitaallasten ad €20.000 toegerekend aan de rioolheffing. Samen met de verleggingskosten ad €642.000 verantwoord in krediet sanering 2014-2018 zijn de totale verleggingskosten aanpak Ring Zuid €1,369.000. Door de verantwoording van een deel van de verleggingskosten in krediet sanering riolering 2014-2018 blijft daar onvoldoende ruimte over in het over te boeken restantkrediet voor de uitvoering van de projecten Noorderstationstraat en Korrewegwijk Fase 3. We stellen dus voor om €642.000 van restantkrediet sanering riolering aanpak Ring Zuid over te boeken naar sanering riolering 2022 om de volledige uitvoering mogelijk te maken

7. Uitgaven naar rekeningsoort

Rekening soorten	Totaal
Uitbestede investeringen	14.479.327
Externe deskundigheid	112.911
Uitgaven Groen	51.998
Uren lijnproducten	683.502
Bijdrage aan	234.774
Overige	71.086
Eindtotaal	15.633.597

Het merendeel van de uitgaven (93%) is een aanneemsom voor sanering en relinen van Zuidelijke Ring projecten. Daarnaast zijn er uren ingezet voor planvorming, voorbereiding en toezicht.

8. Aanbestedingsprocedure

Project	Totaal	Aanbestedingstype	Aanbestedingsvorm
Optimalisatieksten 2014 - 2015	126.362	nvt	nvt
POS Concourslaan	28.811	Raamcontract	Europese aanbesteding
POS Julianaplein	2.607.368	RAW + EMVI	Openbare aanbesteding
POS Papiermolen	28.067	Raamcontract	Europese aanbesteding
POS Vrijheidsplein	6.812.603	RAW + EMVI	Openbare aanbesteding
POS Waterloolaan	276.116	RAW + EMVI	Openbare aanbesteding
Uitv Herepoort VDL	4.600.000	RAW systematiek, laagste prijs	Enkelvoudig onderhands
Eindtotaal	14.479.327		