

Bestuursdienst



Afdeling **Projectbureau RegioTram**
Onderwerp **Planning RegioTram**

Bezoekadres
Waagstraat 1

Postadres
Postbus 20001
9700 PB Groningen

De leden van de raad van de gemeente Groningen
te
Groningen

Wij zijn met het openbaar
vervoer bereikbaar, buslijnen
1, 2, 3, 5, 6, 11, 13, 16

Informatie over vertrektijden
krijgt u via 0900-92 92

In uw antwoord graag datum
en kenmerk vermelden.

Telefoon (050) 367 76 76 Bijlage(n)

Ons kenmerk **BD 10.2263574**

E-mailadres
bestuursdienst@bsd.groninge
n.nl

Datum **18-05-2010** Uw brief
van

Uw kenmerk

Website
www.groningen.nl

Geachte heer / mevrouw,

Op dit moment leggen wij de laatste hand aan de stukken die nodig zijn voor de besluitvorming over het project RegioTram. In de tweede helft van juni zullen wij u het complete pakket aanbieden. Dat is anderhalve maand later dan gepland, waardoor behandeling van de stukken in de Gemeenteraad en Provinciale Staten niet meer in juni en juli, maar pas na de zomervakantie kan plaatsvinden. Via deze brief informeren we u in het kort over de voortgang van de werkzaamheden, en over de redenen van de vertraging.

Het projectbureau RegioTram werkt momenteel aan de afronding van de inspraaknota, aan de verwerking van de resultaten van inspraak in het ontwerp van beide tramlijnen en aan de laatste controles van de ramingen van investerings- en exploitatiekosten. Ook vrijwel gereed zijn voorstellen voor de aanbesteding en de publiek-publieke overeenkomst (PPO) en de rapportage over het doorrijden van de tram in de regio. De ambtelijke diensten van gemeente en provincie werken nog aan hun adviezen aan de beide bestuurscolleges, mede op grond van een gedegen risicoanalyse, uitgevoerd door externe bedrijven.

Bij deze omvangrijke en complexe werkzaamheden nemen wij, zoals steeds, de uiterste zorgvuldigheid in acht. Dat kost wat meer tijd dan gedacht. In het bijzonder het nadere onderzoek naar de "Koppelingsvariant", de keuze tussen het Oosterhamriktracé en het Vinkenstraatracé en de gevolgen hiervan voor de investeringen en de exploitatie duren iets langer dan wij hadden verwacht.



Het spijt ons wij u onze voorstellen later dan wij hadden afgesproken zullen presenteren. Maar wij verwachten dat de daadwerkelijke gevolgen voor het planproces minimaal zullen zijn, doordat in juli en augustus geen omvangrijke werkzaamheden waren gepland.

Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Groningen,

de burgemeester,

de secretaris,