

Afdeling Bodem
Onderwerp Voortgang project Vervolg Landsdekkend Beeld

Aan de leden van de raad van de gemeente Groningen
te
GRONINGEN

Telefoon (050) 367 11 71 Bijlage(n) --

Ons kenmerk MD 09.1921044

Datum 4 JUN 2009 Uw brief van --

Uw kenmerk --

Geachte heer/mevrouw,

Met deze brief brengen wij u op de hoogte van de voortgang van het project Vervolg Landsdekkend Beeld dat door de Milieudienst wordt uitgevoerd.

Met het project 'Vervolg Landsdekkend Beeld' (VLDB) identificeren we alle potentieel ernstig verontreinigde locaties in de stad. Dit doen we door het uitvoeren van historische onderzoeken en oriënterende bodemonderzoeken. We krijgen zo zicht op de locaties waar sprake kan zijn van risico's voor de volksgezondheid, ecologie en verspreiding als gevolg van bodemverontreiniging (de zogenaamde speedlocaties).


Projectresultaten en voortgang VLDB

In 2006 zijn we, na een Europese aanbestedingsprocedure, gestart met het uitvoeren van historische en oriënterende onderzoeken. Het project VLDB zal eindigen eind 2009.

Van de oorspronkelijke 8.000 locaties uit onze werkvoorraad bleek dat er nog op circa 7.000 locaties een historisch onderzoek nodig was. Hiervan is ongeveer 80% (ruim 5.600 locaties) afgerond. Voor het grootste deel van deze locaties blijkt, op basis van de landelijke systematiek, dat er geen vervolgonderzoek nodig is (zie figuur). Bij deze locaties is namelijk de kans op een ernstige bodemverontreiniging zeer klein.

Voor 951 locaties is wel een vervolgonderzoek, het zogenaamde oriënterende onderzoek, gestart. Daarvan zijn er ruim 220 locaties afgerond. Uit de resultaten blijkt dat circa 15% hiervan een potentiële speedlocatie betreft.

In totaal verwachten we dat we circa 1.100 oriënterende onderzoeken binnen dit project moeten uitvoeren. Als hiervan ook circa 15% een potentiële spoedlocatie betreft, komen we op een totaal van circa 170 'nieuwe' potentiële spoedlocaties.



Planning

Het project VLDB loopt circa een half jaar achter op schema. Dit heeft te maken met technische oorzaken zoals het digitaal inlezen van de gegevens en capaciteitsproblemen bij de opdrachtnemer. De opdrachtnemer heeft dit inmiddels verbeterd en de verwachting is dat we eind 2009 het project kunnen afronden.

Samenhang andere projecten


Het project Vervolg Landsdekkend Beeld vertoont een duidelijke samenhang met nog twee andere gemeentelijke projecten, te weten het project Spoedlocaties en het project Grondig. Hieronder wordt deze samenhang toegelicht.

In het project Vervolg Landsdekkend Beeld zitten locaties waarvan de verdachtmaking van bodemverontreiniging nog niet voldoende onderzocht is. Eventuele potentiële spoedlocaties worden in het project Spoedlocaties opgenomen. Voor bedrijfslocaties en locaties waar al een verontreiniging is vastgesteld, worden eventuele acties in een ander kader uitgevoerd (zie uitvoeringsprogramma bodemsanering 2005-2009).

Voor de aanpak van potentiële spoedlocaties zullen we in de tweede helft 2009 met een plan van aanpak komen. Dan ook zal de omvang van de problematiek meer bekend zijn. In het plan van aanpak zullen we aangeven hoe de gemeente Groningen aan de rijksdoelstelling uit het, nog te ondertekenen, bodemconvenant gaat voldoen. In het convenant worden onder meer afspraken vastgelegd over de aanpak van de spoedlocaties. De doelstelling hiervan is dat, voor zover er sprake is van risico's voor de mens, deze locaties uiterlijk 2015 zijn gesaneerd of de risico's in ieder geval zijn beheerst. Voor spoedlocaties waar sprake is van overige risico's (ecologie of verspreiding) geldt dat uiterlijk 2015 hiervan een overzicht gereed dient te zijn. Ultimo 2030 moeten deze locaties zijn gesaneerd of de risico's in ieder geval zijn beheerst.

Uitgangspunt hierbij is wel dat de verantwoordelijkheid voor aanpak (en dus ook de financiering) bij derden (veroorzaker, eigenaar of gebruiker) blijft liggen. Dit vergt nog de nodige inspanning van de gemeente om deze betrokkenen te houden aan hun verplichtingen. Er zullen zich daarbij situaties kunnen voordoen waarbij financiering door derden niet mogelijk is. Dan zal de gemeente zelf voor financiering dienen zorg te dragen. Er is nu nog geen duidelijkheid over het bedrag aan rijksmiddelen (ISV-bodem) dat de gemeente hiervoor zal ontvangen. Aan de toekenning van deze rijksmiddelen verbindt het rijk prestatie-eisen. De afspraken uit het convenant zijn daarbij leidend. De koppeling tussen toekenning, prestatie-eisen en de afspraken uit het convenant wil VROM vastleggen in nadere regelgeving (AMvB). Daarmee is de gemeente gebonden om de ISV-bodemmiddelen te besteden aan de uitvoering van het convenant, en met name voor de spoedlocaties.

Voor de programmatische aanpak van bodemonderzoek en –sanering van gemeentelijke eigendommen hebben we als gemeente Groningen het project **Grondig** opgestart. Het project bevindt zich nog in de





inventarisatie-fase. Een deel van de gemeentelijke locaties wordt nu al in het project Vervolg Landsdekkend Beeld onderzocht. Eventuele 'gemeentelijke' potentiële spoedlocaties zullen in het project spoedlocaties worden opgenomen.

In de bovenstaande figuur is de onderlinge verhouding tussen deze drie projecten weergegeven.

Communicatie project VLDB

Voor de oriënterende onderzoeken is het nodig om het terrein van derden te betreden. Hiervoor hebben we de toestemming van de eigenaar en gebruiker nodig. Naast algemene informatie die we via internet en dagbladen hebben geleverd, zijn alle eigenaren specifiek benaderd voor toestemming. Van de circa 3.400 benaderde eigenaren en gebruikers heeft slechts 2% (circa 70) geen toestemming gegeven voor het uitvoeren van het onderzoek. Dit betekent dat de eigenaren en gebruikers, op enig moment, zelf het onderzoek zullen moeten uitvoeren. De vervolgaanpak van deze locaties wordt, indien nodig, meegenomen in het plan van aanpak voor de spoedlocaties.

De resultaten van de onderzoeken koppelen we telkens terug aan de eigenaren en we geven, desgevraagd en veelal telefonisch, een uitleg over een eventueel vervolg.

Financiën en planning project VLDB

Het project wordt gefinancierd met ISV-middelen zoals aangegeven in het Meerjaren Ontwikkeling programma 2005-2009 (raadsbesluit nr 1b, november 2004).

We blijven binnen de maxima van de aangegane verplichtingen van de Europese aanbesteding. Bij afronding van het project volgt een volledig overzicht van de financiën.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,
van Groningen,

de burgemeester

de secretaris