

Onderwerp Voortgangsrapportage Aanpak Ring Zuid januari - april 2023
ter informatie
Steller Evelien Struijk

De leden van de raad van de gemeente Groningen
te
GRONINGEN

Telefoon (050) 367 6147 Bijlage(n) 1

Ons kenmerk 170859-2023

Datum 31-5-2023 Uw brief van

Uw kenmerk -



Geachte heer, mevrouw,

Met deze brief informeren wij u over de voortgang van het project Aanpak Ring Zuid (ARZ). Met de rapportage voeren wij uw motie van 27 juni 2018 uit waarin wordt gevraagd uw raad eens per vier maanden te informeren over de voortgang van het project. De rapportage beschrijft in kort bestek de inhoudelijke en financiële stand van zaken van het project Aanpak Ring Zuid over de periode 1 januari tot en met 30 april 2023, aangevuld met de actualiteit. De rapportage wordt tevens door het college van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten voorgelegd.

In deze brief nemen wij u mee in de voortgang van het project ARZ, met daarin een terugblik op de behaalde mijlpalen. Ook informeren wij u over het Zuiderplantsoen en de stand van zaken ten aanzien van de geluidwerende maatregelen voor woonwijk de Buitenhof.

Voortgang en mijlpalen

Het project is volop in uitvoering. In de eerste maanden van 2023 is de betonbouw van de verdiepte ligging gereed gekomen. Daarmee is een belangrijke mijlpaal gehaald en kan gestart worden met andere werkzaamheden in de verdiepte ligging. Zo is de aanleg van de technische installaties gestart. Op de locatie van het nieuwe Julianaplein wordt gebouwd aan de eerste verbindingsboog. Dit is de boog voor verkeer vanuit Hoogezand richting Assen. Eind april is gestart met de renovatie van de Euvelgunnerbrug. Komende zomer zal tijdens de zomerstremming het brugdek vervangen worden. Na de zomer zal het meest oostelijke deel van het project grotendeels gereed zijn. Begin mei is er wederom een nieuwe oprit opengegaan voor verkeer, ditmaal vanaf de Bornholmstraat richting het Julianaplein.

In 2024 vindt de terugbouw van het Julianaplein plaats naar de openstelling van de verdiepte ligging. De leerervaringen van de 13 weekse stremming van het Julianaplein in voorjaar 2022 ('Operatie Julianaplein') worden door het project gebruikt bij de uitwerking hiervan. Via een zorgvuldig communicatie- en afstemmingsproces worden betrokkenen hierover geïnformeerd en meegenomen in de voorbereiding.

Omgeving

In verband met de uitvoeringswerkzaamheden vinden er regelmatig afsluitingen plaats voor zowel automobilisten als fietsers en voetgangers. Vanwege bouwwerkzaamheden aan de Julianabrug is de Muntingbrug langere tijd gesloten. De brug zou aanvankelijk begin maart weer opengesteld worden voor fietsers en voetgangers voordat de Amaliatunnel zou worden gesloopt, maar vanwege technische problemen werd dit uitgesteld. Hierdoor dreigde een belangrijke fietsverbinding langere tijd onbruikbaar te worden. Samen met onder meer Groningen Bereikbaar, ARZ en CHP hebben we er voor gezorgd dat er een acceptabele tijdelijke verbinding is gerealiseerd. Inmiddels is de Muntingbrug afgelopen weekend opengesteld. Vanaf maandag 5 juni zal de tunnel bij Gyas ook worden opgesteld. Deze zal echter nog wel van 9 juli tot en met 21 juli tijdelijk weer afgesloten zijn vanwege werkzaamheden aan de Julianabrug.

Verder kunnen we melden dat we verheugd zijn dat op 5 juni ook de Papiermolentunnel weer wordt opengesteld. De tunnel is niet alleen een belangrijke fietsverbinding, maar ook een kunstobject. Het kunstwerk is gerealiseerd in samenwerking met CHP, ARZ en gemeente Groningen.

Op de verdiepte ligging zijn drie deksels aangebracht die, naast het Sterrebos en de kantoortuin van DUO, deel uitmaken van het Zuiderplantsoen. Het ontwerp van het Zuiderplantsoen wordt op dit moment afgerond en zodra deze gereed is zullen er diverse informatiebijeenkomsten worden georganiseerd om andere wijkverenigingen en andere geïnteresseerden hierover te informeren.

Al langere tijd wordt er met bewoners van werkgroep Buitenhof gesproken over geluidwerende maatregelen. Eerder is nadrukkelijk onderzoek verricht naar het combineren van een geluidwerend scherm met zonnepanelen. Afgelopen november heeft Rijkswaterstaat echter vanuit het ministerie de opdracht gekregen om in hun eigen stroomvoorziening te voorzien middels het plaatsen van zonnepanelen langs snelwegen. De A7 is door Rijkswaterstaat gemarkeerd als onderzoeksgebied. Gelet op het feit dat Rijkswaterstaat nog onderzoeken moet uitvoeren is de verwachting dat realisatie niet op korte termijn zal plaatsvinden. Daarom is met werkgroep Buitenhof gekeken naar andere mogelijkheden voor het nemen van geluidwerende maatregelen zonder zonnepanelen. Gezamenlijk met de werkgroep werken we op dit moment een voorkeursvariant uit. In de volgende voortgangsrapportage zullen wij u hierover nader informeren.

Volgvel 2

Actuele ontwikkelingen

Met de brief van 18 april 2023 (141887-2023) is uw raad geïnformeerd over de afspraken die het rijk en de provincie hebben gemaakt over de financiële kwesties die nog speelden bij de Aanpak Ring Zuid. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de financiële paragraaf in de voortgangsrapportage.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Groningen,

burgemeester,
Koen Schuiling

secretaris,
Christien Bronda

Deze brief is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend.