

Onderwerp Voortgangsrapportage Aanpak Ring Zuid
september - december 2021




Steller Gerd Boerema en Evelien Struijk

De leden van de raad van de gemeente Groningen
te
GRONINGEN

Telefoon (050) 367 89 98 Bijlage(n) 1

Ons kenmerk 37917-2022

Datum 9-2-2022 Uw brief van

Uw kenmerk - 

Geachte heer, mevrouw,

Met deze brief informeren wij u over de voortgang van het project Aanpak Ring Zuid (ARZ). Met de rapportage voeren wij uw motie van 27 juni 2018 uit waarin wordt gevraagd uw raad eens per vier maanden te informeren over de voortgang van het project. De rapportage beschrijft in kort bestek de inhoudelijke en financiële stand van zaken van het project ARZ over de periode 1 september 2021 tot en met 31 december 2021, aangevuld met de actualiteit. De rapportage wordt tevens door het college van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten voorgelegd.

In de brief bij de voorgaande voortgangsrapportage, lieten wij u weten hoe wij invulling hebben gegeven aan de motie 'Rust voor de buitenhof'. In deze brief zullen wij ingaan op de laatste stand van zaken. Ook informeren wij u over de verdere voortgang in de omgeving.

Voortgang

In het afgelopen jaar is er veel voortgang geboekt in het project ARZ. Op steeds meer plaatsen is zichtbaar hoe de verdiepte ligging gaat worden. In november is de Hereweg ter hoogte van de onderdoorgang van de ringweg omgelegd. Met deze omlegging is begonnen aan de bouw van de verdiepte ligging aan de oostzijde van de Hereweg. Hiervoor zijn inmiddels nieuwe damwanden ingetrild. Ook is er in het laatste trimester aan diverse op- en afritten gewerkt. Zo is in november de nieuwe afrit van de A28 richting centrum en Hoofdstation geopend en in december de afrit met de bijnaam 'het Hoefijzer' voor verkeer naar Corpus den Hoorn en Martini Ziekenhuis.

Vanaf 11 februari wordt gestart met de ombouw van het Julianaplein. Op 24 november heeft een beeldvormende sessie plaatsgevonden waarbij uw raad is geïnformeerd over deze operatie. We kunnen echter niet vaak genoeg blijven

benoemen dat deze operatie grote gevolgen heeft voor de stad en de regio en tot ernstige verkeershinder zal leiden. We informeren uw raad separaat nog via de dagmail over alle maatregelen die worden getroffen om de hinder zo veel mogelijk te beperken en een zogenaamde grid lock te voorkomen. In mei wordt het tijdelijke Julianaplein in gebruik genomen, waarna gestart zal worden met de bouw van het nieuwe Julianaplein.

Omgeving

Bij dit omvangrijke project is het onvermijdelijk dat de bewoners, bedrijven en weggebruikers te maken krijgen met verschillende vormen van hinder. Met name de operatie Julianaplein heeft grote gevolgen voor de stad.

In de zuidelijke wijken in en rondom Helpman worden zorgen geuit over de gevolgen die de werkzaamheden van ARZ hebben op de verkeerssituatie in deze wijken. Er vinden zowel ambtelijk als bestuurlijk gesprekken plaats met bewoners en het Wijkcomité Helpman. Bureau Witteveen en Bos is ingeschakeld om ons te ondersteunen met het opstellen van een verkeersplan voor de periode na operatie Julianaplein.. Samen met de wijkorganisatie zijn we bezig met opstellen van een goede opdrachtbeschrijving en denken we na over de wijze we de bewoners van Helpman als ook omliggende wijk kunnen betrekken bij het verkeersplan.

Door een tekort aan materialen en mankracht bij Combinatie Herepoort (CHP) hebben bewoners aan de Julianaweg lang moeten wachten op een geluidsscherm. In december is uiteindelijk 280 meter aan geluidsschermen geplaatst. Gedurende dit proces staan we in nauw contact met bewoners van de woonschepen. Zo hebben bewoners laten weten dat er te weinig schermen zijn geplaatst en nog altijd twee woonschepen overlast ervaren. We zijn in overleg met ARZ om tot een oplossing te komen.

Ook in de Buitenhof willen we geluidswerende maatregelen uitvoeren. Begin december is het concept 'Haalbaarheidsonderzoek energieopwekkend geluidsscherm A7 Buitenhof' (uitgevoerd door Sweco & WMA), naar de haalbaarheid om geluidswal met groenvoorziening en zonnepanelen te combineren, besproken met de Vereniging Wijkraad Hoogkerk (VWH) en de werkgroep van betrokken bewoners. Juridisch en ook praktisch blijkt een scherm gecombineerd met zonnepanelen erg ingewikkeld en tijdrovend te zijn. Om deze reden kiezen we er voor om ons nu eerst te concentreren op het dichten van het akoestisch gat en te zijner tijd na te gaan welke kansen er nog liggen om nog zonnepanelen toe te voegen. Uw raad ontvangt binnenkort een voorstel om het akoestisch gat te dichten.

Verder wordt het gesprek met roeivereniging Gyas in januari voortgezet. De uitkomsten van het gesprek verwachten wij u bij de volgende voortgangsrapportage mee te kunnen delen.

**Werkgelegenheidsrapportage**

Combinatie Herepoort (CHP) heeft de rapportage investeringen Noord Nederland opgesteld. Deze rapportage is op 16 december vastgesteld in de Stuurgroep ARZ. Conform gedane toezeggingen heeft uw raad deze eind 2021 ontvangen.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Groningen,

burgemeester,
Koen Schuiling

secretaris,
Christien Bronda

Deze brief is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend.