

Onderwerp Advies commissie Hertogh inzake zuidelijke ringweg

Steller J. Engels

De leden van de raad van de gemeente Groningen
te
GRONINGEN

Telefoon (050) 367 83 31 Bijlage(n) 1

Ons kenmerk



Datum 20-12-2018 Uw brief van

Uw kenmerk -

Geachte heer, mevrouw,

Op 18 september 2018 informeerden wij u in een brief (7135676) over de voortgang van het project Aanpak Ring Zuid. Wij hebben toen aangekondigd dat Combinatie Herepoort en Aanpak Ring Zuid gezamenlijk een commissie zouden instellen onder leiding van Prof dr. ir. M.J.C.M. Hertogh. De commissie adviseert de besturen van opdrachtgever en opdrachtnemer over oplossingsrichtingen voor de ontstane situatie. De commissie bestaat uit ervaringsdeskundigen van beide partijen, die op afstand van het project staan. Deze week hebben de stuurgroep Aanpak Ring Zuid en de Combinatie Herepoort het advies van de commissie Hertogh "Waar een wil is, komt een weg" ontvangen. Een beknopte weergave van het advies treft u in de bijlage bij deze brief aan.

Aanbevelingen

Een belangrijke conclusie van de commissie Hertogh is dat doorgaan met het project zonder wijzigingen van het contract uitgangspunt is voor de aanbevelingen. De commissie doet 7 aanbevelingen om belemmeringen en impasses vanuit het verleden op te lossen en de voortgang van het project Aanpak Ring Zuid te bevorderen:

1. Slagvaardige organisatie en overlegstructuur
2. Houding en gedrag
3. Herstart inhoudelijke werkzaamheden
4. Alliantie voortzetten
5. Planning
6. Financiën
7. Plan vastleggen en resultaten

Voor een toelichting op de aanbevelingen verwijzen wij u naar de bijlage.

De besturen van Aanpak Ring Zuid en Combinatie Herepoort hebben afgesproken samen te besluiten over wat zij met de aanbevelingen doen. Op hoofdlijnen onderschrijven beide partijen het advies en de aanbevelingen van de commissie Hertogh. De aanbevelingen zijn gebaseerd op een grondige analyse van de commissie Hertogh.

Beide partijen herkennen zich in de eerste aanbeveling over de organisatie en de overlegstructuur. Deze aanbeveling biedt voldoende handvatten om daar direct samen mee aan de slag te gaan. De aanbevelingen 2 tot en met 6 verdienen nader overleg of aanscherping en daarover gaan beide partijen met elkaar in gesprek. De aanbevelingen worden door opdrachtnemer en opdrachtgever in een vertrouwelijke setting uitgewerkt. Dit zal worden begeleid door de heer Hertogh. Gezien de vertrouwelijkheid van het advies en het effect van het openbaar maken op onze gesprekspositie wachten wij op de uitkomsten van de gesprekken voordat we u het volledige advies van de commissie Hertogh verstrekken. Wij verwachten u over de uitwerking van de aanbevelingen aan het eind van het eerste kwartaal van 2019 te kunnen informeren. Aanbeveling 7 zien wij als sluitstuk waarin uiteindelijk afspraken, voor zover ze anders of aanvullend zijn dan het contract, worden vastgelegd.

Aanbevelingen toepassen op Helperzoomtunnel

Om te toetsen hoe de aanbevelingen in de praktijk gaan uitwerken, willen Aanpak Ring Zuid en Combinatie Herepoort de aanbevelingen gaan toepassen in een concreet deelproject. De opgedane ervaringen kunnen helpen om goede afspraken te maken over het uitvoeren van de aanbevelingen in brede zin. Aanpak Ring Zuid heeft samen met Combinatie Herepoort ervoor gekozen dit toe te passen bij het inschuiven van de Helperzoomtunnel. Deze keuze is mede gedreven door de urgentie om de tunnel nog in 2019 te realiseren. De heer Hertogh zal ook dit proces begeleiden.

Werkzaamheden

Ondertussen blijft Combinatie Herepoort verder gaan met werkzaamheden waarvoor toestemming is of kan worden verleend. Op dit moment werkt Combinatie Herepoort onder andere aan de sloop van een deel van een doosconstructie onder de zuidelijke ringweg, ter hoogte van de Verlengde Meeuwerderweg en aan de renovatie van het viaduct Vrijheidsplein. Tijdens de treinvrije periode in week 7 wil de aannemer het viaduct bij de Esperantostraat deels gaan slopen. Om dit mogelijk te maken wordt de zuidbaan van de zuidelijke ringweg omgezet naar de tijdelijke weg in het weekend van 25/26 januari 2019. Dit betekent ook dat de oprit Kempkensberg er definitief uit zal gaan. De documenten die nodig zijn om toestemming te verlenen voor het deels slopen van het viaduct liggen nog ter beoordeling bij de projectorganisatie voor.



Communicatie

Ook zal Aanpak Ring Zuid meer aandacht besteden aan de communicatie met het brede publiek. In de raad hebben wij al eerder met u geconstateerd dat ondanks de frequentie en mate van communicatie de boodschap van ARZ niet goed terecht komt bij het brede publiek. Daarom hebben we de communicatie vanuit het project Aanpak Ring Zuid via de eigen platforms in beeld en geluid geïntensiveerd. Daarbij zullen we niet alleen bestuurlijke besluiten melden, maar zullen we het brede verhaal over de voortgang van het project beter voor het voetlicht brengen.

Met de stuurgroep Aanpak Ring Zuid zijn wij de commissie zeer erkentelijk voor het werk dat zij in korte tijd heeft verricht en het advies dat zij heeft opgeleverd. We realiseren ons terdege dat we er met dit advies nog niet zijn. We hebben er vertrouwen in dat het goede basis biedt om samen orde op zaken te stellen en het project tot een goed einde te brengen.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Groningen,

de burgemeester,
Peter den Oudsten

de locosecretaris,
Bert Popken

Deze brief is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend.