

## Raadsvoorstel



Onderwerp **Nacalculatie kunstgrasvelden cofinancieringsfonds 2017**

Registratienr. 6746109 Steller/telnr. Ellen.Brakel/ 63 06 Bijlagen 4

---

Classificatie	<input checked="" type="radio"/> Openbaar <input type="radio"/> Geheim <input type="checkbox"/> Vertrouwelijk
Portefeuillehouder	de Rook- Raadscommissie
Langetermijn agenda (LTA) Raad	LTA ja: <input checked="" type="checkbox"/> Maand 4 Jaar 2018 LTA nee: <input type="checkbox"/> Niet op LTA

---

### Voorgesteld raadsbesluit

De raad besluit:

- I. de nacalculaties van de projecten op de sportparken De Verbetering, Het Noorden, SC Stadspark en Velocitas vast te stellen;
- II. een aanvullend krediet van € 102.000,- voor het project Sportpark Esserberg beschikbaar te stellen;
- III. de kapitaallasten daarvan ad € 7.000,- te dekken uit de vrijval op de andere 3 projecten in het co-investeringsfonds;
- IV. een aanvullend krediet van € 10.000,- voor het project Sportpark Het Noorden beschikbaar te stellen;
- V. de kapitaallasten daarvan ad € 1.000,- te dekken uit de vrijval op de andere 3 projecten in het co-investeringsfonds;
- VI. het totale krediet voor de aanleg van deze 4 kunstgrasvelden daarmee te bepalen op 2,012 miljoen euro;
- VII. het overschot op deze projecten ad € 14.969,- terug te laten vloeien in het co-investeringsfonds 2018;
- VIII. de gemeentebegroting 2018 programmaniveau overeenkomstig te wijzigen;
- IX. het genomen besluit vanwege het financieel toezicht op grond van artikel 21 Wet algemene regels herindeling voor te leggen ter afstemming aan de gemeenten Haren en Ten Boer en ter goedkeuring aan Gedeputeerde Staten;
- X. het genomen besluit na goedkeuring door Gedeputeerde Staten in uitvoering te brengen.

---

### Samenvatting

Op 19 april 2017 heeft de raad kredieten beschikbaar gesteld voor vervangingsinvesteringen en de voorgestelde investeringen uit het co-investeringsfonds Sport050 voor het jaar 2017. De vervangingsinvesteringen zijn jaarlijks terugkerende noodzakelijke vervangen uit het Meer jaren onderhoudsprogramma van Sport050. De voorstellen uit het co-investeringsfonds zijn volgens vooraf gestelde criteria door de raad vastgesteld (zie nota (co)investeringsfonds Sportaccommodaties en Mulieronderzoek).

Een deel van deze investeringen is reeds afgerond. Het gaat in deze nota om de nacalculatie van de aanleg van 4 kunstgrasvelden op respectievelijk de sportparken De Verbetering, Velocitas, Stadspark en Het Noorden. Een van de voorwaarden van het co-investeringsfonds is dat de club(s) zelf ook financieel moeten bijdragen. Dat kan met geld of in zelfwerkzaamheden tijdens het aanlegproces. Een van de clubs wil het onderhoud van het veld voor de komende 10 jaar voor haar rekening nemen. De velden zijn inmiddels allemaal weer in gebruik genomen.

## Vervolg voorgesteld raadsbesluit

### Aanleiding en doel

---

Uw raad heeft op 19 april 2017 onder andere kredieten beschikbaar gesteld voor de aanleg van 4 nieuwe kunstgrasvelden (nota Kredieten vervangingsinvesteringen en co-investeringsfonds Sport050 2017). Het krediet voor de 4 kunstgrasvelden is totaal 1,9 miljoen euro. Omdat het hier om 4 gelijksoortige werkzaamheden gaat hebben we ervoor gekozen van de 4 projecten de uitkomsten in één keer na te calculeren. Uw raad krijgt zo ook inzicht in de kosten van de omzetting van natuurgrasvelden naar kunstgrasvelden op de verschillende locaties in de stad. Projecten boven de € 450.000,- dienen te worden na gecaluleerd. Hierbij bieden wij u de nacalculatie aan.

### Kader

---

- raadsbesluit 30 november 2016 Nummer 6j. (co)investeringsfonds Sportaccommodaties en Mulieronderzoek (nr. 5996661);
- raadsbesluit 19 april 2017 Nummer 6g. Kredieten vervangingsinvesteringen en co-investeringsfonds Sport050 2017 (nr. 6208381).

### Argumenten en afwegingen

---

#### Maatschappelijk draagvlak en participatie

---

Er is veel overleg geweest met de verschillende clubs over het ontwerp maar ook over de co-creatie. Bij de afzonderlijke projecten is de co-creatie verschillend ingevuld.

- Sportpark De Verbetering:  
De club levert een bijdrage van € 25.000,-. De vereniging verdient een deel van die bijdrage terug door voor de leverancier van de mat, Fieldturf, dagelijks onderhoud uit te voeren. Hiervoor krijgt de vereniging van Fieldturf een vergoeding.
- Sportpark Velocitas  
De club levert een bijdrage van € 25.000,-. De vereniging overweegt een deel van de bijdrage terug te verdienen door voor de leverancier van de mat, Fieldturf, dagelijks onderhoud uit te voeren. Hiervoor krijgt de vereniging van Fieldturf dan een vergoeding.
- Sportpark Esserberg  
De clubs leveren een gezamenlijke bijdrage van € 25.000,- waarvoor zij onderling een verdeling maken na aftrek van de terugbetaling van een eerder verlengde subsidie voor veldverlichting.
- Sportpark Het Noorden  
De verenigingen leveren een gezamenlijke bijdrage van € 25.000,-. De verenigingen hebben zelf werk verricht. Tevens hebben zij afgezien van wedstrijdverlichting voor de levensduur van de mat. Daarmee hebben de verenigingen totaal € 19.000,- verdiend. Het resterende deel van de bijdrage wordt onderling verdeeld.

#### Financiële consequenties

---

Gedurende de projecten zijn ook werkzaamheden naar boven gekomen die niet van te voren waren te voorzien. Dit heeft geleid tot meerkosten. Voorbeelden hiervan zijn aanpassing aansluitwaarde vanwege de nieuwe verlichting bij het veld en de hogere piekspanning, bomen en bosschages toch verwijderd moesten worden maar ook een oud drainagesysteem dat vervangen moest worden tussen twee velden en tevens extra waterafvoerleiding tussen de velden. Zie verder de bijlagen.

Echter zijn we binnen het beschikbaar gestelde krediet van 1,9 miljoen euro voor deze 4 projecten gebleven.

Sportpark De Verbetering	Begroot: 385.000	Realisatie 354.229	Eindresultaat	30.771
Sportpark Velocitas	Begroot: 545.000	Realisatie 450.316	Eindresultaat	94.684
Sportpark Esserberg	Begroot: 535.000	Realisatie 636.217	Eindresultaat	- 101.217
Sportpark Het Noorden	Begroot: 435.000	Realisatie 444.269	Eindresultaat	- 9.269
Totaal	Begroot 1.9 miljoen	Realisatie 1.885.031		14.969

Het eindbedrag van deze 4 projecten ad € 14.969,-- kan weer terugvloeien in het co-investeringsfonds. Voor een verdere uitwerking van de meerkosten per project verwijzen wij naar de bijlagen.

Er moeten dan dus 2 extra kredieten worden opgehaald:

### Begrotingswijziging 2018

#### Aanvullende kredieten Combi rugby/voetbalveld Esserberg & Kunstgras Het Noorden

Betrokken directie(s)	Sport050	x € 1.000,-
Soort wijziging	uittrekken investeringskredieten	
Tijdsplanning krediet	2018	

Financiële begrotingswijziging	Uitgaven	Inkomsten	Saldo
<b>05. Sport en bewegen</b>			
Aanvullend krediet Omzetten combi rugby/voetbalveld Esserberg	102		-102
Aanvullend krediet omzetten natuurgras naar kunstgras Het Noorden	10		-10
<b>Totaal begrotingswijziging</b>	<b>112</b>	<b>0</b>	<b>-112</b>

#### Overige consequenties

Geen.

#### Vervolg

Alle velden zijn alweer in gebruik genomen.

#### Lange Termijn Agenda

April 2018.

Met vriendelijke groet,  
burgemeester en wethouders van Groningen,



de burgemeester,  
Peter den Oudsten



de secretaris,  
Peter Teesink

### 1. *Projectbeschrijving; sportpark de Verbetering*

Op sportpark de Verbetering is een natuur trainingsveld omgezet in een kunstgrasveld. Daarmee is de wedstrijdcapaciteit voor dit sportpark voorlopig op peil gebracht.



*Foto; Ontgravingswerk veld 4 Sportpark de verbetering HFC'51*

### 2. *Kredietbesluiten van de raad met eventuele dekkingsvoorstellen*

- Raadsbesluit 19 april 2017, Nr. 6g Kredieten vervangingsinvesteringen en co-investeringsfonds Sport050 2017 (nr. 6256831).

### 3. *Tijdsplanning*

- Programma van Eisen (PVE) en offerte aanvraag ; 20 april 2017
- Aanbesteding 16 mei 2017
- Start uitvoering 3 juli 2017
- Oplevering 12 december 2017

### 4. *Aanbestedingsprocedure*

Meervoudig onderhandse procedure conform ARW 2016, met 4 aannemers.

Keuze op basis van laagste prijs kunstgrasveld met SBR infill. De keuze is gevallen op Fieldturf Benelux.

5. *Moment van gereed komen.*

Het veld is opgeleverd op 12 december 2017 .

6. *Totale definitieve kosten*

Raadskrediet	Aanneemsom	Werkelijke kosten	Totaal verschil t.o.v raadskrediet
€ 385.000	€ 334.600	€ 354.229	€ 30.771

Tijdens het bouwproces zijn wijzigingen doorgevoerd die hebben geleid tot het verschil. De kosten van de wijzigingen zijn binnen het raadskrediet De volgende wijzigingen zijn doorgevoerd in het bouwproces:

- Vanwege de verlengde afschrijvingstermijn van 10 naar 11 jaar is gekozen voor een verbeterde versie kunstgrasmat met een hogere slijtvastheid en duurzaamheid.
- Extra milieumaatregelen t.a.v. SBR rubberinfill zoals een verhoogde betonband rondom het veld en een controle cq monstername put.
- Aanpassingen van hekwerk en ballenvangers om de veiligheid te verhogen.
- Door co-creatie draagt de club 25.000 euro bij

7. *Verschillen analyse*

Het project is voortvarend van start gegaan nadat de raad het krediet van € 385.000 beschikbaar heeft gesteld. Er zijn geen ingrijpende afwijkingen in het werk tegengekomen. Onder punt 6 in deze nacalculatie staan de extra werkzaamheden boven de aanbesteding toegelicht.

8. *Afwikkeling meer-/minderwerk e.d.*

Het optreden van enkele meerwerkposten heeft niet geleid tot noemenswaardig problemen. Het geheel is binnen het raadskrediet gebleven.

9. *Handelswijze t.a.v. onder-/overschrijdingen e.d.*

De aanbesteding is meegevallen en voor de gemeente Groningen positief afgeweken van de landelijke trend. Daarnaast zijn er geen noemenswaardige tegenvallers geweest. De werkzaamheden ten opzichte van de aanbesteding zijn verklaard onder punt 6 van deze nacalculatie. Dit project maakt deel uit van de vier projecten kunstgras 2017 die gerealiseerd konden worden uit het structureel deel van het co-investeringsfonds voor de sport. De onderschijding op dit (deel)project vloeit terug naar het co-investeringsfonds en kan gebruikt worden voor een overschrijding op een ander (deel)project van deze vier projecten.

#### 10. Fiscale aspecten

“Vanwege een gewijzigd btw regime is niet op alle onderdelen van de sportparken het sportbesluit van toepassing. Daardoor moet een klein gedeelte (0,37%) van de inkoop btw als kosten worden meegenomen. Hiermee is in de nacalculatie rekening gehouden.”

## BIJLAGE 2

### 1. Projectbeschrijving; sportpark Velocitas

Op sportpark Velocitas is het natuurgrasveld dat verplaatst moest worden omgezet in een kunstgrasveld. Door de aanleg van de zuidelijke ringweg moest dit hoofdveld van Velocitas 10 meter opschuiven. Op twee naastliggende sportparken waren eveneens capaciteitsknelpunten geconstateerd. De uitbreidingsmogelijkheden op beide parken zijn zeer beperkt. Door het te verplaatsten natuurgrasveld om te zetten in kunstgras lossen we voor 3 sportparken capaciteitsknelpunt op.

### 2. Kredietbesluiten van de raad met eventuele dekkingsvoorstellen

- Raadsbesluit 19 april 2017, Nr. 6g Kredieten vervangingsinvesteringen en co-investeringsfonds Sport050 2017 (nr. 6256831).

### 3. Tijdsplanning

- Programma van Eisen (PVE) en offerte aanvraag ; 20 april 2017
- Aanbesteding 16 mei 2017
- Start uitvoering 3 juli 2017
- Oplevering 12 december 2017

### 4. Aanbestedingsprocedure

Meervoudig onderhandse procedure conform ARW 2016, met 4 aannemers.

Keuze op basis van laagste prijs kunstgrasveld met SBR infill. De keuze is gevallen op Fieldturf Benelux.

### 5. Moment van gereed komen.

Het veld is opgeleverd op 12 december 2017 en is inmiddels volop in gebruik.

### 6. Totale definitieve kosten

Raadskrediet	aanneemsom	werkelijke kosten	Totaal verschil t.o.v raadskrediet
€ 545.000	€ 385.356,60	€ 450.316	€ 94.684,--

Tijdens het bouwproces zijn wijzigingen doorgevoerd die hebben geleid tot het verschil. De kosten van deze wijzigingen zijn binnen het raadskrediet gebleven. De volgende wijzigingen zijn opgetreden en hebben geleid tot de werkelijke kosten.

- Vanwege het verlengde termijn van afschrijving van 10 naar 11 jaar is voor een betere kunstgrasmat gekozen met een hogere slijtvastheid en duurzaamheid.
- Extra milieumaatregelen t.a.v. SBR rubber zoals aflooproosters en een opstaande band rondom het veld om de SBR infill zo veel mogelijk op het veld te houden.( zie foto)

- Extra infra voorzieningen, zoals hekwerken, ballenvangers en tegelwerk ten behoeve van de veiligheid.
- Aanpassing aansluitwaarde vanwege de nieuwe verlichting bij het veld en de hogere piekspanning.
- Door co-creatie draagt de club 25.000 euro bij



*Foto Velocitas veld 2, verhoogd opsluitband om SBR rubber infill op het veld te houden.*

#### *7. Verschillen analyse*

Het project is voortvarend van start gegaan nadat de raad het krediet van € 545.000 beschikbaar heeft gesteld. Er zijn geen ingrijpende afwijkingen in het werk tegengekomen. Onder punt 6 in deze nacalculatie staande extra werkzaamheden boven de aanbesteding toegelicht.

#### *8. Afwikkeling meer-/minderwerk e.d.*

Het optreden van enkele meerwerkposten heeft niet geleid tot noemenswaardige problemen. Het geheel is binnen het raadskrediet gebleven.

#### *9. Handelswijze t.a.v. onder-/overschrijdingen e.d.*

De aanbesteding is meegevallen en voor de gemeente Groningen positief afgeweken van de landelijke trend. Daarnaast zijn er geen noemenswaardige tegenvallers geweest. De werkzaamheden ten opzichte van de aanbesteding zijn verklaard onder punt 6 van deze nacalculatie. Dit project maakt deel uit van de vier projecten kunstgras 2017 die gerealiseerd konden worden uit het structureel deel van het co-investeringsfonds voor de sport. De onderschrijding op dit (deel)project vloeit terug naar het co-investeringsfonds en kan gebruikt worden voor een overschrijding op een ander (deel)project van deze vier projecten.

#### *10. Fiscale aspecten*

“Vanwege een gewijzigd btw regime is niet op alle onderdelen van de sportparken het sportbesluit van toepassing. Daardoor moet een klein gedeelte (0,37%) van de inkoop btw als kosten worden meegenomen. Hiermee is in de nacalculatie rekening gehouden.”



**1. Projectbeschrijving; Sportpark Esserberg**

Op Sportpark Esserberg is een natuur rugbygrasveld omgezet in een kunstgrascombinatie rugby/voetbalveld. De capaciteitsproblemen worden daarmee deels opgelost.

**2. Kredietbesluiten van de raad met eventuele dekkingsvoorstellen**

- Raadsbesluit 19 april 2017, Nr. 6g Kredieten vervangingsinvesteringen en co-investeringsfonds Sport050 2017 (nr. 6256831).

**3. Tijdsplanning**

- Programma van Eisen (PVE) en offerte aanvraag ; 20 april 2017
- Aanbesteding 16 mei 2017
- Start uitvoering 26 juni 2017
- Oplevering 6 december 2017

**4. Aanbestedingsprocedure**

Meervoudig onderhandse procedure conform ARW 2016, met 4 aannemers.

Keuze op basis van laagste prijs kunstgrasveld met SBR infill. De keuze is gevallen op Antea realisatie.

**5. Moment van gereed komen.**

Het veld is opgeleverd op 6 december 2017 en volop in gebruik

**6. Totale definitieve kosten**

Raadskrediet	Aanneemsom	Werkelijke kosten	Totaal verschil t.o.v. raadskrediet
€ 535.000	€ 523.300	€ 636.217	-/- € 101.217

Tijdens het bouwproces zijn wijzigingen doorgevoerd die hebben geleid tot het verschil.

De volgende wijzigingen hebben meerkosten veroorzaakt.

- Vanwege de verlengde afschrijvingstermijn is gekozen voor een verbeterde versie kunstgrasmat met een hoger slijtvastheid en duurzaamheid.
- Extra milieumaatregelen zijn getroffen t.a.v. SBR rubberinfill, zoals een verhoogde opsluitband om infill op het veld te houden en een speciale monstername put.
- Aanpassingen hekwerken, ballenvangers en keerwanden om veiligheid tussen het combiveld en tenniscomplex te verhogen.
- Milieu maatregelen aangaande puin en verontreinigingen ondergrond, waarbij preventief onderzoek is gedaan naar asbest. Asbest bleek gelukkig niet aangetroffen. Echter wel veel puin.



*Foto; aangetroffen puin en oude putten in de ondergrond ( onvoorzien)*

- Extra ontgravingswerk vanwege puinresten en oude drainageputten in de ondergrond.
- Verwijderen bomen en bosschage vanwege ziekte (Essentaksterfte ) en ruimte.



*Foto; Bomenrij te dicht op het veld en tevens ziekte ( Essentaksterfte) met kappen en rooien als gevolg.*

- Onvoorziene kabelbreuk, herstel OV kabel.
- Aanpassing aansluitwaarde vanwege de nieuwe verlichting bij het veld en de hogere piekspanning.
- Door co-creatie draagt de club 25.000 euro bij

## *7. Verschillen analyse*

Het project is voortvarend van start gegaan nadat de raad het krediet van € 535.000 beschikbaar heeft gesteld. In het werk zijn ingrijpende afwijkingen tegengekomen. Onder punt 6 in deze nacalculatie staan de extra werkzaamheden boven de aanbesteding toegelicht.

## *8. Afwikkeling meer-/minderwerk e.d.*

De raming was gebaseerd op een eerdere projectie van het veld aan de kant van het parkeerterrein (zuid-west kant). Op verzoek is het veld opgeschoven naar de kant van de kantine van de rugbyclub (noord-oost kant). In het programma van Eisen is de dimensionering wel aangepast maar niet de bijbehorende extra werkzaamheden. Waardoor er onvoldoende is geraamd. Met name het opvangen van hoogteverschillen tussen de tennisbanen en het nieuwe rugbyveld en de daarbij behorende extra hekwerken, ballenvangers en keerwanden, heeft geleid tot aanzienlijke meerkosten. Hiervoor moesten bosschages en bomen gekapt en gerooid worden. Ook de onvoorziene aanwezigheid van oude afvoerleidingen, drainage putten en puinvervuilingen moest worden ontgraven en afgevoerd.

## *9. Handelswijze t.a.v. onder-/overschrijdingen e.d.*

De aanbesteding is meegevallen maar er zijn veel onvoorziene tegenvallers geweest wat geleid heeft tot noodzakelijke extra werkzaamheden. De extra werkzaamheden ten opzichte van de aanbesteding zijn verklaard onder punt 6 van deze nacalculatie. Dit project maakt deel uit van de vier projecten kunstgras 2017 die gerealiseerd konden worden uit het structureel deel van het co-investeringsfonds voor de sport. De overschrijding kan gedekt worden uit de onderschrijdingen op de overige drie projecten uit het co-investeringsfonds waarvan de resterende middelen terugvloeien naar het co-investeringsfonds en gebruikt kunnen worden voor een overschrijding op een ander (deel)project van deze vier projecten.

## *10. Fiscale aspecten*

“Vanwege een gewijzigd btw regime is niet op alle onderdelen van de sportparken het sportbesluit van toepassing. Daardoor moet een klein gedeelte (0,37%) van de inkoop btw als kosten worden meegenomen. Hiermee is in de nacalculatie rekening gehouden.”

## BIJLAGE 4

### 1. Projectbeschrijving; **Sportpark 't Noorden**

Op sportpark 't Noorden is een natuurgrasveld omgezet in een kunstgrasveld. Dit sportpark zit hiermee aan zijn maximale capaciteit aangezien het omringt wordt door ecologisch gebied.

### 2. Kredietbesluiten van de raad met eventuele dekkingsvoorstellen

- Raadsbesluit 19 april 2017, Nr. 6g Kredieten vervangingsinvesteringen en co-investeringsfonds Sport050 2017 (nr. 6256831).

### 3. Tijdsplanning

- Programma van Eisen (PVE) en offerte aanvraag ; 20 april 2017
- Aanbesteding 16 mei 2017
- Start uitvoering 3 juli 2017
- Oplevering 6 december 2017

### 4. Aanbestedingsprocedure

Meervoudig onderhandse procedure conform ARW 2016, met 4 aannemers.

Keuze op basis van laagste prijs kunstgrasveld met SBR infill. De keuze is gevallen op Fieldturf Benelux.

### 5. Moment van gereed komen.

Het veld is opgeleverd op 6 december 2017 en volop in gebruik.

### 6. Totale definitieve kosten

Raadskrediet	Aanneemsom	Werkelijke kosten	Totaal verschil t.o.v .raadskrediet
€ 435.000,--	€ 376.300	€ 444.269	-/- € 9.269,--

Tijdens het bouwproces zijn wijzigingen doorgevoerd die hebben geleid tot het verschil. De ten van de wijzigingen zijn binnen het raadskrediet begroting gebleven. De volgende wijzigingen zijn in het bouwproces opgetreden.

- Vanwege het verlengde termijn van afschrijving van 10 naar 11 jaar, is gekozen voor een verbeterde versie van de kunstgrasmat met en hogere slijtvastheid en duurzamere kwaliteit
- Extra milieumaatregelen t.a.v. SBR rubber infill, door een verhoogde opsluitband rondom het veld en een extra controle/monstername put te plaatsen.
- Hoogte verschil tussen velden aanpassen ten behoeve van veiligheid
- Drainage stelsel vervangen en extra waterafvoerleiding tussen de velden. Tevens afvoer zware kleigrond.
- Door co-creatie dragen de clubs 25.000 euro bij.



*en afvoerleiding, tevens afvoer zware klei.*

*foto ; nieuw drainagesetstel*

#### *7. Verschillen analyse*

Het project is voortvarend van start gegaan nadat de raad het krediet van € 385.000 beschikbaar heeft gesteld. Er zijn geen ingrijpende afwijkingen in het werk tegengekomen. Onder punt 6 in deze nacalculatie staan de extra werkzaamheden boven de aanbesteding toegelicht.

#### *8. Afwikkeling meer-/minderwerk e.d.*

Het optreden van enkele meerwerkposten heeft niet geleid tot noemenswaardige problemen. Het geheel is binnen het raadskrediet gebleven.

#### *9. Handelswijze t.a.v. onder-/overschrijdingen e.d.*

De aanbesteding is meegevallen en voor de gemeente Groningen positief afgeweken van de landelijke trend. Daarnaast zijn er geen noemenswaardige tegenvallers geweest. De werkzaamheden ten opzichte van de aanbesteding zijn verklaard onder punt 6 van deze nacalculatie. Dit project maakt deel uit van de vier projecten kunstgras 2017 die gerealiseerd konden worden uit het structureel deel van het co-investeringsfonds voor de sport. De onderschrijving op dit (deel)project vloeit terug naar het co-investeringsfonds en kan gebruikt worden voor een overschrijving op een ander (deel)project van deze vier projecten.

#### *10. Fiscale aspecten –*

“Vanwege een gewijzigd btw regime is niet op alle onderdelen van de sportparken het sportbesluit van toepassing. Daardoor moet een klein gedeelte (0,37%) van de inkoop btw als kosten worden meegenomen. Hiermee is in de nacalculatie rekening gehouden.”