

**RAADSVOORSTEL:**

2009-2010

Ons kenmerk: OS 10.2201447

Registratienummer : GR 10.

Ingekomen op :

Onderwerp: Voortgang VMBO Noordoost en krediet ten behoeve van VMBO West

Groningen, 18 MRT 2010

Aan de raad,

Begin 2009 hebben wij u geïnformeerd over de voortgang met betrekking tot de nieuwe schoolgebouwen voor het VMBO in het noordoosten en westen van onze stad.

Sindsdien is weer een aantal forse stappen gezet.

Naast het voorleggen van een rapportage over de voortgang bij beide projecten betekent een en ander dat wij u thans verzoeken een uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen voor de bouw van de VMBO in West. Een kredietverstrekking die past binnen de ramingen die wij u begin dit jaar hebben voorgelegd uitkomend op een totale investering in het VMBO van afgerond 38 miljoen euro.

In het navolgende lichten wij achtereenvolgens toe:

1. voortgang VMBO-boulevard Noordoost;
2. voortgang VMBO West;
3. financieel totaaloverzicht;
4. begrotingswijziging.

**1. Voortgang VMBO-boulevard Noordoost.**

In het raadsvoorstel van begin 2009 zijn wij uitvoerig ingegaan op de ontwikkelingen in Noordoost tot dan toe. Daarbij zijn wij specifiek ingegaan op de twee nieuwe gebouwen (het sportgebouw en het schoolgebouw), de bouwkosten, het overall omgevingsplan, de bewonersbetrokkenheid, de procedures, het tijdsplan en maatregelen met betrekking tot duurzaamheid.

**a. Aanleg Parkeerterrein.**

Vlak voor de zomer is gestart met de aanleg van het parkeerterrein. Het was de bedoeling dit terrein met een totale capaciteit van 300 parkeerplaatsen in één keer in halfverharding aan te leggen. Echter, de aanleg kon slechts gedeeltelijk worden gerealiseerd, omdat een aantal bewoners bezwaar had aangetekend tegen de verleende kapvergunningen. Na afwikkeling van de bezwaarschriften in september en oktober kon alsnog de andere helft van het parkeerterrein aangelegd worden. Ook kon de bouwweg en een bouwopslag voor de bouw van het sportgebouw en het schoolgebouw worden gerealiseerd.

### b. Aanbestedingen.

In het voorjaar zijn de aanbestedingsprocedures gestart voor het sportgebouw (openbaar met voorselectie) en het schoolgebouw (Europees). Om tijdsverlies te voorkomen zijn de procedures voor voorselecties parallel uitgevoerd aan de uitwerking van de laatste bestekstukken en de afwikkeling van bouwvergunningen. Eind september hebben de feitelijke aanbestedingen plaatsgevonden. Overeenkomstig de verwachtingen hebben beide aanbestedingen geresulteerd in aanneemsommen binnen de financiële kaders van begin 2009. Dit impliceert dat het taakstellende aanbestedingsvoordeel opgenomen in de financiële totaalopstelling is gerealiseerd.

Gegeven de nog lopende procedures kon niet direct aansluitend aan de aanbesteding tot gunning worden overgegaan (zie c. bouwtraject).

### c. Bouwtraject.

Overeenkomstig de planning zijn de bouwvergunningen 2<sup>e</sup> fase <sup>1</sup> in de zomer verleend. De bouwvergunningen 1<sup>e</sup> fase waren reeds in het voorjaar verstrekt. Tegen deze bouwvergunningen liepen reeds enkele bezwaren.

Na behandeling door de bezwaarschriftencommissie hebben wij in augustus de bestreden bouwvergunningen – overeenkomstig het advies van de commissie – in stand gelaten.

In het kader van archeologisch onderzoek zijn enkele proefsleuven gegraven overeenkomstig de daarvoor geldende richtlijnen. Daaruit is gebleken dat er geen archeologische sporen en/of indicatoren zijn gevonden.

De bouw is eind 2009 van start gegaan. Hoewel het tijdspad door tijdverlies ten gevolge van de procedures krap is geworden, wordt verwacht dat de bouw op onderdelen dusdanig versneld kan worden dat het schoolgebouw toch in het voorjaar van 2011 kan worden opgeleverd.

De schoolbesturen hebben dan nog voldoende tijd voor de inhuizing, zodat met ingang van het schooljaar 2011/2012 het nieuwe gebouw in gebruik kan worden genomen.

### d. Inrichting omgeving.

Het globale inrichtingsplan van bureau Mien Ruijs dat wij u hebben getoond bij de presentatie van de ontwerpen van het schoolgebouw en het sportgebouw is basis geweest voor de grondwerkzaamheden voor het parkeerterrein en de aanleg van de bouwweg.

Bij alle werkzaamheden wordt nagegaan hoe we zo duurzaam mogelijk te werk kunnen gaan<sup>2</sup>.

Het doorontwikkelen van het inrichtingsplan is recentelijk weer opgepakt. Bijgaand treft u een tekening van de laatste stand van zaken (bijlage 1). Het totale ontwerp wordt opgedeeld in zes of zeven deelgebieden. De deelgebieden die grenzen aan de woonwijk worden in detail uitgewerkt in samenspraak met de direct aanwonenden.

<sup>1</sup> Bouwvergunningen 1<sup>e</sup> fase hebben betrekking op de ruimtelijke inbedding, planologische beoordeling en welstandsbeoordeling; bouwvergunningen 2<sup>e</sup> fase hebben alleen betrekking op het constructieve en installatietechnische deel van bouwwerken.

<sup>2</sup> De betonnen buiselementen van het "te slopen" moerriool zijn hergebruikt als duikers. Bij de fundering van het parkeerterrein is gebruik gemaakt van gebroken klinkers. Het zandcunet onder het oude hoofdveld van de FC Lewenborg is gescheiden van de graszoden ontgraven en het zand is hergebruikt.

#### e. Kunst.

Voorts zal in het kader van de ontwikkeling van de (V)MBO-boulevard ook een kunstuiting een plek krijgen. Onder begeleiding van het CBK: de afdeling KOS (kunst op straat), is een kunstcommissie gevormd waarin, naast het CBK, ook een vertegenwoordiging zit van leerkrachten en leerlingen. Immers, het gaat om een kunstuiting bij de scholen. Voorts participeert het bureau Mien Ruys en wordt zorggedragen voor afstemming met BRTArchitecten. Het CBK heeft een groslijst van mogelijke kunstenaars voorgelegd waaruit door de kunstcommissie één kunstenaar is geselecteerd. De kunstenaar heeft zich in een aantal sessies laten inspireren door leerlingen vanuit het (V)MBO en is er naar onze mening in geslaagd vooral ook door de combinatie met ICT-mogelijkheden een aansprekend en eigentijds ontwerp te maken. Een omschrijving en impressie van het Voorlopig ontwerp – bestaande uit drie afzonderlijke "krukken met krukjes" – treft u bijgaand aan (bijlage 2).

De totale kosten voor de realisering van het kunstobject bedragen € 140.000,--. Daarvan wordt € 80.000,-- gefinancierd uit het Kunst op Straat budget (RO/EZ); € 60.000,-- wordt ten laste gebracht voor het budget voor de omgeving van de (V)MBO-boulevard (OCSW).

Tot slot merken wij op dat de extra ondersteuning van het traject – waarvoor u in maart incidentele middelen beschikbaar heeft gesteld – zijn vruchten afwerpt en dat de medezeggenschapsraden van beide schoolbesturen positief over de plannen hebben geadviseerd. Al met al zijn wij tevreden over de vorderingen met betrekking tot de realisering van de VMBO Noordoost.

## **2. Voortgang in West.**

In het raadsvoorstel van maart 2009 hebben wij aangegeven dat de bestemmingsplanprocedure om de locatie Sportpark Vinkhuizen II te benutten voor deze onderwijsvoorziening in gang was gezet. Over de ontwikkelingen sindsdien delen wij u het volgende mee.

#### a. Bestemmingsplanprocedure.

De bestemmingsplanprocedure verloopt voorspoedig. In een vroegtijdig stadium hebben wij het overleg met de verschillende betrokkenen en de wijkorganisaties gestart. Bij de opstelling van het plan is hun inbreng meegenomen. Begin oktober hebben wij het concept-bestemmingsplan voor inspraak vrij gegeven.

Tijdens de inspraakperiode zijn er geen bijzonderheden naar voren gekomen. Wij gaan er vanuit dat wij het plan in het voorjaar 2010 ter vaststelling aan u kunnen voorleggen.

#### b. Ontwerp.

Parallel aan het bestemmingsplantraject is het ontwerptraject voor de nieuwe VMBO-school gestart. De Christelijke Scholengemeenschap Groningen – die optreedt als bouwheer – heeft het Programma van Eisen opgesteld. De vormgeving van dit programma door de architect in het voorlopig ontwerp is naar onze mening een uitstekende doorvertaling van de doelen die de schoolbesturen en de gemeente gezamenlijk hebben beoogd met de convenanten "Kennis om te delen".

Bijgaand treft u een presentatie aan van het ontwerp (bijlage 3).

### c. Maatregelen met betrekking tot duurzaamheid.

Net als bij de VMBO Noordoost is het ook bij deze nieuwe school ondenkbaar dat er geen rekening zou worden gehouden met onze doelstellingen op het gebied van duurzaamheid.

In het raadsvoorstel van maart 2009 zijn wij uitvoerig ingegaan op de duurzaamheid van de nieuwbouw in Noordoost. In feite gaat het bij de VMBO in West net zo.

De visie van waaruit ook de CSG de nieuwbouw realiseert, sluit volledig aan bij het gestelde in maart. Er is wel een niet onbelangrijk verschil. In West zijn er in tegenstelling tot de in Noordoost voorgeschreven langgerekte hoofdvorm geen dwingende eisen met betrekking tot de hoofdvorm van het gebouw. Vandaar dat er mede vanuit duurzaamheidsoverwegingen gekozen is voor een heel compacte vorm, waardoor de verhouding oppervlakte – schil zeer gunstig is.

Concreet zijn voorts de volgende herkenbare maatregelen voorzien:

- Gebalanceerde ventilatie.
- Daglichtafhankelijke armaturen en aanwezigheidsdetectie.
- Warmte-koude-opslag.
- Sedumdak en infiltratie regenwater in omgeving.
- Materiaalkeuze voor hergebruikt materiaal.
- Optimale daglicht toetreding.

In het kader van de uitwerking van VO naar DO zullen deze maatregelen nog uitgebreid en verder toegesneden worden. Al met al wordt er door de CSG West een nieuwe VMBO gerealiseerd die op de thema's "schone en frisse school" en "duurzaamheid" volledig in overeenstemming is met de gemeentelijke doelstellingen.

Tot slot is nog vermeldenswaardig dat de positionering van het gebouw zodanig is dat er voor de bouw geen enkele boom hoeft te worden gekapt. Hooguit zal voor een goede ontsluiting één of hooguit enkele bomen moeten worden verwijderd. Wel zal de onderbegroeiing opgeschoond moeten worden om openheid en zicht op het nieuwe schoolgebouw te krijgen.

### d. Bouwkosten.

De totale bouwkosten van de nieuwe VMBO inclusief twee gymzalen worden geraamd op afgerond 10,2 miljoen euro inclusief BTW.

In onderstaand overzicht zijn deze kosten onderverdeeld naar een aantal kostensoorten.

	<b>Totaal</b>
Bouwkundige+installatietechnische kosten	5.638
Maatregelen duurzaamheid	926
Totaal kale bouwkosten	6.564
Overige kosten (honoraria, terrein, leges, etc.)	1.706
Totaal	8.270
Tweede gymzaal, bouw plus inrichting (*)	916
Totaal schoolgebouw inclusief gymzalen VMBO West	9.186
Grondgebonden kosten	1.000
<b>Totaal realisatiekosten VMBO West</b>	<b>10.186</b>
(*) Beschikbaar gesteld i.h.k.v. Programma 2010 Onderwijshuisvesting	

De totale bouwkosten zijn overeenkomstig het raadsvoorstel van maart 2009 met dien verstande dat de kosten van een tweede gymzaal zijn toegevoegd.

De middelen voor deze tweede gymzaal zijn beschikbaar gesteld in het kader van het Programma 2010 Onderwijshuisvesting overeenkomstig de normbedragen voor gymzalen.

Bij raadsbesluit van 25 maart 2009 is een eerste krediet van 1,2 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de voorbereidingskosten van de VMBO West.

De dekking voor het resterende krediet van 8,070 miljoen euro (10,186 miljoen minus 1,2 miljoen en minus 0,916 miljoen – 2<sup>e</sup> gymzaal) wordt gevonden binnen het totaal van de middelen, die beschikbaar zijn en komen voor de VMBO-huisvesting in het kader van "Kennis om te delen".

#### e. Relatie voortgang afbouw Sportpark Vinkhuizen II.

Voor de realisatie van de nieuwe VMBO in West zal het Sportpark Vinkhuizen II tijds verlaten moeten zijn. Daartoe is kort na de zomer van 2009 gestart met de bouw van nieuwe club- en kleedaccommodatie voor de Groninger Boys. Deze nieuwbouw ligt op schema. Vanaf de tweede helft van februari kan de vereniging aan de slag gaan met de inhuizing op de nieuwe plek, zodat rond 1 maart het oude gebouw en het gehele Sportpark Vinkhuizen II vrij gegeven kan worden voor de nieuwe functie.

In de periode maart t/m juni kunnen nog noodzakelijke werkzaamheden worden uitgevoerd zoals een beperkte sanering, archeologisch onderzoek en sloop.

#### f. Procedures en tijdspladen.

Binnenkort wordt het definitief ontwerp vastgesteld en het traject voor het verkrijgen van de bouwvergunning gestart. Dit traject kan parallel verlopen met de verdere afwikkeling van het bestemmingsplan.

De aanbesteding zal vervolgens in het voorjaar worden opgestart, waarbij de CSG overeenkomstig de regelgeving daar waar nodig een Europese procedure zal volgen.

Een en ander is er op gericht het werk medio 2010 te kunnen gunnen, zodat in het najaar van 2011 de nieuwbouw in gebruik kan worden genomen.

### **3. Financieel totaaloverzicht.**

Tot nog toe hebben wij bij elke stap in het traject voor de nieuwe huisvesting van het VMBO een totaaloverzicht gepresenteerd van de financiële stand van zaken.

Hoewel er ten opzichte van onze laatste rapportage slechts marginale wijzigingen zijn, hechten wij er aan dat ook nu weer te doen.

LASTEN			DEKKING		
<b>Zuid</b>		<b>606</b>	<b>Gemeente</b>		
<b>Noordoost</b>			Inzet structureel budget	14.465	
Kunstgrasvelden	989		Opbrengst panden	7.700	
Omgeving	4.584		Vrijval Kapitaallasten afstoten panden	1.000	
Schoolgebouw (incl. Star Numan)	15.516		Tweede kunstgrasveld Lewenborg	500	
Schoolboulevard	580		Star Numan via programma	4.498	
Sportgebouw	3.883		Tweede gymzaal West via programma	916	
	<b>totaal</b>	<b>25.552</b>	Duurzaamheidsimpuls	1.200	
<b>West</b>			Vrijval struct. budget 2007 -2011	2.134	
Grondgebonden kosten	1000			<b>totaal</b>	<b>32.413</b>
Schoolgebouw (incl. 1 gymzaal)	8.270		<b>Schoolbestuurlijk bijdragen</b>		
Extra gymzaal	916		Voortgezet Onderwijs	3.331	
	<b>totaal</b>	<b>10.186</b>	MBO	1.100	
<b>Diversen</b>				<b>totaal</b>	<b>4.431</b>
Verrekenbare BTW	910-		<b>Risicobuffer</b>		<b>1.200-</b>
Prijsontwikkelingen	82				
	<b>totaal</b>	<b>828-</b>	<b>Totaal ter dekking</b>		
<b>Totaal Investeringslasten</b>		<b>35.516</b>	<b>Kapitaallasten</b>		<b>35.644</b>
Voorfinanciering / kapitaallasten	2.817		Vrijval struct. budget 2007 - 2011	2.817	
Overige incidentele lasten	677		Vrijval struct. budget 2007 - 2011	549	
Totaal exploitatielasten 2007 - 2011		<b>3.494</b>		<b>totaal</b>	<b>3.366</b>
<b>Totaal lasten</b>		<b>39.010</b>	<b>Totaal dekking</b>		<b>39.010</b>

Ten opzichte van de financiële opstelling van maart 2009 zijn er twee belangrijke wijzigingen, te weten:

1. bij de lasten en de dekking is 0,916 miljoen euro toegevoegd in verband met de tweede gymzaal bij de VMBO West;
2. het in maart opgenomen taakstellende aanbestedingsvoordeel van 0,3 miljoen euro is gerealiseerd. Daarmee blijven we binnen de gestelde budgettaire randvoorwaarden

In bijlage 4 treft u een gedetailleerde uitwerking van dit overzicht aan. Daarbij is naast elkaar gezet de financiële situatie in maart 2009 en de huidige situatie.

De totale lasten zijn door de toevoeging van de tweede gymzaal (0,9 miljoen euro) gestegen naar 39 miljoen euro.

#### 4. Begrotingswijziging.

Tot en met december 2009 zijn kredieten beschikbaar gesteld tot in totaal een bedrag van afgerond 26,4 miljoen euro. In bijlage 5 is daarvan een overzicht gegeven. Met het thans gevraagde krediet van afgerond 8,070 miljoen euro voor de bouw van de nieuwe VMBO in West en daarbij komende grondgebonden kosten komt de totale kredietverstrekking op afgerond 34,5 miljoen euro.

De bouw van de nieuwe VMBO in West wordt hiermee mogelijk gemaakt.

**Begrotingswijziging 2010 VMBO West**

Betrokken dienst(en)	OCSW
Naam voorstel	Voortgang VMBO Oost en krediet VMBO West
Besluitvorming (orgaan + datum + nummer)	
Incidenteel / Structureel	Structureel
Soort wijziging	Investeringen
Tijdsplanning kredieten	2010-2011

Financiële begrotingswijziging (exploitatie)	I/S	Lasten	Baten	Saldo	Toevoeging		Onttrekking	
					reserve	reserve	Saldo	Saldo
6.04 Onderwijsruimte	I	0		0			0	0
<b>Totaal begrotingswijziging</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>


Financiële begrotingswijziging (investerings)	I/S	Lasten	Baten	Saldo
VMBO West	I	8.070		-8.070
Noordwest bijdrage schoolbesturen	I		918	918
<b>Totaal investeringskredieten</b>		<b>8.070</b>	<b>918</b>	<b>-7.152</b>

Gelet op het vorenstaande en onder overlegging van de bijbehorende stukken, stellen wij u derhalve voor te besluiten:

- I. een krediet beschikbaar te stellen van € 8.070.000,-- voor de nieuwe VMBO in West;
- II. de gemeentebegroting 2010 dienovereenkomstig te wijzigen.


Burgemeester en wethouders  
van Groningen,

de burgemeester,

  
dr. J.P. (Peter) Rehwinkel.

de secretaris,

  
drs. L.J. (Leo) Bosdijk.





**Voorlopig Ontwerp Kunstwerk Lewenberg Onderwijsboulevard**

**Michiel Kluiters © 2009**

**Werktitel: Hutspot, Klankspot, Kwetterspot**

## Voorlopig ontwerp / Lewenborg Onderwijsboulevard / Michiel Kluiters / 23-09-2009

### Werktitel: *Hutspot, Klankspot, Kwetterspot*

#### Motivatie:

Ik heb een werk bedacht wat de onderlinge contactvorming tussen de leerlingen van de verschillende scholen op een ongedwongen manier zal stimuleren. Het idee is om op drie plekken, verspreid over het langgerekte schoolplein een ruimte te creëren waar leerlingen kunnen samenkomen en gebruik kunnen maken van een speciale internet faciliteit.

Het idee is om drie WiFi-hotspots aan te leggen met een zeer kort bereik (een straal van 5 tot 10 meter), in het centrum van iedere WiFi zone staat een object. Om gebruik te maken van de internet faciliteit moet men zich dus bij het object ophouden.

Ieder object bestaat uit een serie van 12 krukjes en één sterk uitvoerig krukje. Het grote krukje vormt door zijn schaalvergroting een soort afdakje. Hieronder en omheen staan de kleine krukjes vrij willekeurig opgesteld. De vormgeving en verhoudingen van de kleine en de grote krukjes zijn volledig identiek, alleen zijn de 3 grote krukjes in beton uitgevoerd en de (36) kleine krukjes uitgevoerd in gegalvaniseerd staal. Zowel de kleine als de grote krukjes zullen op een vaste plek op het plein worden geborgd.

Vanuit een zoekproces kwam ik op deze eenvoudig ogende archetypische vorm. Ik heb voor de vorm van het krukje gekozen om een aantal belangrijke redenen:


1. De vorm doet nog denken aan de soort attributen die je in een flipperkastspel kunt tegen komen. (Het idee van een schoolplein als flipperkast vormde het vertrekpunt voor dit voorlopige ontwerp.)
2. Het is zowel groot als klein een vrij eenvoudige toch spannende functionele vorm, die je goed kunt herhalen/ in serie kunt tonen. De drie grote krukjes vormen ook weer een serie.
3. Vanuit een overleg met Buro Mien Ruys kwam naar voren dat cirkelachtige vormen goed zouden werken in samenspel met het totaalontwerp van het plein. (Ik gaf aan dat ik met cirkels wilde werken omdat het een mooie open vorm is met een centrum en een straal.)
4. De context, het werk krijgt in combinatie met de specifieke plek (waar onderwijs wordt genoten) een interessante lading, denk maar aan 'de leerstoel' in combinatie met het beeld van een serie kleine krukjes onder één groot krukje.
5. Het is dankzij deze vorm haalbaar geworden om binnen het bescheiden budget toch drie afzonderlijke plekken te verwezenlijken die volume en uitstraling hebben.
6. Het functioneert goed als afdak (groot krukje) en als zitobject (klein krukje).


In het centrum van iedere plek komt een soort put in de grond. In deze put wordt een WiFi Acces point geplaatst. De put zal het signaal zodanig dempen dat het bereik maximaal tussen de 5 en 10 meter zal zijn. Tevens is de apparatuur hierdoor veilig onder de grond opgeborgen.

Er is dus toegang tot het internet bij iedere plek. Iedere hotspot heeft en eigen inlogscherm met een bepaalde hoofdfunctie. De 3 hotspots hebben zo ieder een andere naam gekoppeld aan de functie: 'Hutspot', 'Klankspot' en 'Kwetterspot'. (Het idee achter de inlogschermen en functies worden verderop beschreven)

Op een zelfde plek waar normaal bij een design meubelstuk een merkje te vinden is, zit er onderop de betonnen krukjes een 'microsoft tag' en de naam van de hotspot, waardoor je kunt zien om welke hotspot het gaat en je eventueel met je 'tag scanner' op je telefoon kunt inloggen.

Ik ga er vanuit dat men voornamelijk met een GSM toestel (mobiel) gebruik zal gaan maken van de verschillende hotspots. De vormgeving en resoluties van de inlogschermen worden hier op afgestemd.






SP architecten

**Nieuwbouw Augustinuscollege  
VMBO West Groningen**


**VOORLOPIG ONTWERP**

d.d. 17 november 2009




Locatie Diamantlaan Groningen

SP architecten



situatie

SP architecten



RENVOOI

STAF EN NEVENRUIMTEN

OLO / INSTRUCTIE

BINASK

MENS EN CULTUUR

PRAKTIJKPLEIN COMM & ECONOMIE

PRAKTIJKPLEIN ZORG & WELZIJN

PRAKTIJKPLEIN TECHNOLOGIE & TECHNIEK

GYMZAAL


OPDC

FUNCTIES

# 1e verdieping A

1e verdieping  
2.800 m<sup>2</sup> bvo





begane grond  
3-400 m2 bvo

REINVOOI

STAF EN NEVENRUIMTEN

OLO / INSTRUCTIE

BINASK

MENS EN CULTUUR

PRAKTIJKPLEIN COMM & ECONOMIE

PRAKTIJKPLEIN ZORG & WELZIJN

PRAKTIJKPLEIN TECHNOLOGIE & TECHNIEK

GYMZAAL


OPDC



FUNCTIES


# begane grond B

SP architecten





impressie

SP architecten



impressie





**Financiële Ontwikkeling maart 2009 naar januari 2010**

In onderstaande tabellen is het verband gelegd tussen de in maart 2009 gegeven cijfers over de uitgaven en inkomsten en de thans voorliggende cijfers.

Tabel 1 geeft alle mutaties met betrekking tot de uitgaven resulterend in het bedrag dat - rekeninghoudend met de verrekenbare BTW - financieel gedekt moet worden.

In Tabel 2 worden alle mutaties weergegeven met betrekking tot de inkomsten en dekkingsmogelijkheden.

<b>TABEL 1</b>					
<b>Uitgaven maart 2009 -&gt; januari 2010 (alle bedragen incl. btw)</b>			<b>Cijfers maart 2009</b>	<b>Cijfers januari 2010</b>	<b>Opm.</b>
<b>ZUID</b>					
<b>Totaal Zuid</b>			<b>606</b>	<b>606</b>	
<b>NOORDOOST</b>					
1.	Stedenbouwkundig plan		4.092	4.092	
	Brug naar Sportgebouw over Oude stadsweg		200	200	
	Verlegging Essentleidingen		100	100	
2.	Kunstgrasvelden		1.181	1.181	
3.	Sportgebouw	gymzalen VMBO	3.853	3.753	(1)
		accommodatie FC Lewenborg			
		gymzaal Star Numan			
4.	Schoolgebouw	VMBO	10.266	10.066	(2)
		Star Numan	3.540	3.540	
		schoolboulevard	580	580	
5.	Duurzaamheid	Sportgebouw	130	130	
		School VMBO	1.430	1.430	
		School Star Numan	480	480	
<b>Totaal Noordoost</b>			<b>25.852</b>	<b>25.552</b>	
<b>WEST</b>					
1.	Grondgebonden kosten		1.000	1.000	
2.	VMBO	school	7.344	7.344	
		gymzaal			
		2e gymzaal inclusief inrichting			
3.	Duurzaamheid	school + gymzaal	926	926	
<b>Totaal West</b>			<b>9.270</b>	<b>10.186</b>	
<b>Bijkomende kosten</b>					
1.	Verrekenbare BTW		910-	910-	
2.	Ingeschatte prijsontwikkeling 2007 - 2010/2011		82	82	
3.	Taakstelling aanbesteding		300-	-	(4)
<b>Totaal bijkomende kosten</b>			<b>1.128-</b>	<b>828-</b>	
<b>TOTAAL INVESTERINGSLASTEN</b>			<b>34.600</b>	<b>35.516</b>	
1.	Algemene kosten		549	677	(5)
2.	Kosten voorfinanciering e.d.		2.817	2.817	
<b>TOTAAL LASTEN</b>			<b>37.966</b>	<b>39.010</b>	

**Wijzigingen ten opzichte van maart 2009**

(1)	Verlaging met 0,1 miljoen in verband met realisering taakstellende aanbestedingsresultaat
(2)	Verlaging met 0,2 miljoen in verband met realisering taakstellende aanbestedingsresultaat
(3)	Toevoeging 2e gymzaal inclusief inrichting overeenkomstig besluitvorming in het kader van programma onderwijshuisvesting 2010.
(4)	Taakstellende aanbesteding is gerealiseerd
(5)	Incidentele lasten zijn hoger o.a. i.v.m. omvangrijke procedures met bijkomende proceskosten

## Overzicht Beschikbaar Gestelde Kredieten

Tot op heden zijn er kredieten voor de huisvesting VMBO met inbegrip van en de realisatie van de (V)MBO-boulevard (incl. de daaraan gekoppelde nieuwe huisvesting praktijkonderwijs) beschikbaar gesteld van in totaal 26,4 miljoen euro, te weten:

- **juni 2006:**  
een krediet van 1,8 miljoen euro voor:
  - de opstelling van het Stedenbouwkundig Plan (0,3 miljoen) en
  - het Sportpark Lewenborg (1,5 miljoen);
- **maart 2007:**  
een krediet van 600 duizend euro voor de eenmalige regeling voor de aanpassing van bestaande gebouwen;
- **november 2007:**  
een krediet van 4,2 miljoen euro voor:
  - interne grondtransactie (1 miljoen),
  - voorbereidingen en uitvoering bouwrijp maken (1,6 miljoen),
  - de voorbereiding en aanleg van 2<sup>e</sup> kunstgrasveld (0,5 miljoen),
  - de voorbereiding voor de bouw van de gymzalen als onderdeel van het multifunctionele sportgebouw (0,2 miljoen) en
  - de voorbereiding voor de bouw van de nieuwe VMBO-school (0,9 miljoen);
- **december 2007:**  
een krediet van 0,1 miljoen voor de voorbereidingskosten voor de nieuwbouw voor Star Numan (programma 2008 onderwijshuisvesting)
- **december 2008**  
een krediet van 2,9 (programma 2009 onderwijshuisvesting) voor:
  - de nieuwbouw voor Star Numan 1<sup>e</sup> tranche (2 miljoen)
  - de derde gymzaal inclusief inrichting in noordoost in relatie tot de nieuwbouw voor Star Numan (0,9 miljoen)
- **maart 2009:**  
een krediet van 14,4 miljoen euro voor:
  - de bouw van de VMBO-school (11,2 miljoen) in noordoost,
  - het sportgebouw (2 miljoen) in noordoost en
  - de voorbereiding voor in de nieuwe VMBO-school in west (1,2 miljoen)
- **december 2009:**  
een krediet van 2,4 miljoen (programma 2010 onderwijshuisvesting) voor:
  - de nieuwbouw van Star Numan 2<sup>e</sup> tranche (1,5 miljoen) en
  - de 2<sup>e</sup> gymzaal inclusief inrichting bij VMBO west (0,9 miljoen)