

Onderwerp Voortgangsrapportage Aanpak Ring Zuid september – december 2023  
ter informatie

De leden van de raad van de gemeente Groningen  
te  
GRONINGEN

Telefoon 14 050

Bijlage(n) 1

Ons kenmerk 4439-2024

Datum 31-01-2024

Uw brief van -

Uw kenmerk - 

Geachte lezer,

Met deze brief informeren wij u over de voortgang van het project Aanpak Ring Zuid (ARZ). Met de rapportage voeren wij uw motie van 27 juni 2018 uit waarin wordt gevraagd uw raad eens per vier maanden te informeren over de voortgang van het project. De rapportage beschrijft in kort bestek de inhoudelijke en financiële stand van zaken van het project Aanpak Ring Zuid over de periode 1 september tot en met 31 december 2023, aangevuld met de actualiteit. De rapportage wordt tevens door het college van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten voorgelegd.

In deze brief nemen wij u mee in de voortgang van het project ARZ, met daarin een terugblik op de behaalde mijlpalen. Ook informeren wij u over de Buitenhof.

### **Voortgang en mijlpalen**

Er is in 2023 enorm veel gebeurd, al is er ook nog veel te doen. In het najaar brak het plantseizoen aan en dat betekent dat op veel plekken groen is geplant. Bij de nieuwe zuidelijke ringweg komen in totaal ongeveer 2.250 bomen, waarvan ruim 1.000 langs de autowegen. Verder komen er zo'n 252.000 rozenstruiken en ook nog schermen waar klimplanten tegenaan komen. In het oostelijk deel zit alles inmiddels in de grond en daarmee is dat gedeelte zo goed als klaar. Aan de westzijde is op 6 november de nieuwe verbindingsboog op het Vrijheidsplein weer open gegaan waarmee je vanaf Drachten de westelijke ringweg op kunt rijden. Op het Julianaplein is er in korte tijd ook veel veranderd en wordt er gewerkt aan de opbouw van het nieuwe Julianaplein. In september werden de liggers gelegd over het eerste deel van de Julianabrug.

Volgvel 1

Voordat de zuidelijke ringweg in gebruik genomen kan worden moet het nieuwe Julianaplein op de verdiepte ligging worden aangesloten. Werkzaamheden hiervoor starten op 22 maart en duren tot en met 2 september. Deze fase wordt ook wel Operatie Ring Zuid genoemd en levert ernstige verkeershinder op. Om een verkeersinfarct (gridlock) te voorkomen wordt iedereen opgeroepen deze periode de auto waar mogelijk te laten staan. Om de toenemende verkeersdruk te beheersen is een maatregelenpakket uitgewerkt, om bijvoorbeeld veiligheidsdiensten en het openbaar vervoer zo veel mogelijk door te kunnen laten stromen.

### **Omgeving**

Al langere tijd wordt er met bewoners van werkgroep Buitenhof gesproken over geluidwerende maatregelen. Eerder is uitgebreid onderzoek verricht naar het combineren van een geluidwerend scherm met zonnepanelen. In november 2022 heeft Rijkswaterstaat echter vanuit het ministerie de opdracht gekregen om in hun eigen stroomvoorziening te voorzien middels het plaatsen van zonnepanelen langs snelwegen. De A7 is door Rijkswaterstaat gemarkeerd als onderzoeksgebied en de verwachting is dat realisatie niet op korte termijn zal plaatsvinden. Daarom is met werkgroep Buitenhof gekeken naar andere mogelijkheden voor het nemen van geluidwerende maatregelen zonder zonnepanelen.

Daar is een voorkeursvariant uitgekomen, namelijk het toepassen van geluidwerende vangrails, zowel aan de bermzijde van de woonwijk als in de middenberm van de A7. Dit door de bestaande vangrail te voorzien van geluidwerend materiaal, de vangrail wordt dus niet vervangen. Omdat het een rijksweg betreft zijn we met Rijkswaterstaat over de voorkeursvariant in gesprek. We zijn verheugd om te melden dat Rijkswaterstaat de voorkeursvariant haalbaar acht en heeft aangegeven dat we nu een vergunning kunnen aanvragen. Alvorens een vergunning aangevraagd kan worden dient nog wel de wijze van uitvoeren uitgewerkt te worden plus een plan voor de te nemen verkeersmaatregelen. Deze informatie dient dan ook financieel verder uitgewerkt te worden. We kunnen de geluidwerende vangrail realiseren na afronding Aanpak Ring Zuid. Hiermee geven we invulling aan uw motie 'Rust voor de Buitenhof'.

Afgelopen september is al wel stil asfalt aangelegd op dit deel van de A7. Het aanbrengen van stil asfalt bij Hoogkerk richting de Roderwolderdijk is onderdeel van het groot onderhoud programma van Rijkswaterstaat 2025-2026, realisatie zal in die jaren plaatsvinden.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

burgemeester en wethouders van Groningen,

burgemeester,  
Koen Schuiling

secretaris,  
Christien Bronda

*Deze brief is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend.*