

Nacalculatie sanering riolering 2019

1. Projectomschrijving

In de Water- en Rioleringsplannen van de gemeente Groningen is vastgesteld welk onderhoud en vervangingen nodig zijn aan de gemeentelijke riolering. Jaarlijks wordt door de gemeenteraad een uitvoeringskrediet vastgesteld voor de investeringsmaatregelen aan de gemeentelijke riolering voor het eerstvolgende kalenderjaar. In het jaar 2019 was de planning om te gaan relinen en watertaken uit te voeren. Daarnaast Paddepoel afkoppelen, het waterstructuurplan Zuid (Vondellaan) uit te voeren, leidingen in de Oosterpark door te spoelen, de riolering aan de Wedmanstraat Ten Boer te saneren en riolering in Haren saneren.

2. Kredietbesluiten van de raad

De raad heeft bij zijn besluit van 22 mei 2019 de begroting 2019 vastgesteld en daarmee ook het aangevraagde krediet voor saneringsmaatregelen ad 5.516 miljoen euro. De kapitaallasten zijn gedekt uit de rioolheffing.

In 2021 bleek dat we de afgelopen jaren ten onrechte de Btw op investeringen in het riool als bezit hebben toegevoegd op onze balans. In de aangevraagde kredieten riolering 2019 is de Btw ook ten onrechte opgenomen. De verlaging van het krediet voor de Btw vergt een raadsbesluit.

(x 1.000)			
Jaar	krediet exc. Btw	Btw	Krediet incl. Btw
2019	4.797	719	5.516

3. Moment van gereed komen

De projecten zijn gerealiseerd per 31-12-2021.

4. Totale definitieve kosten

In 2019 is een krediet van 5.516 mln verstrekt. In 2021 bleek dat we de afgelopen jaren ten onrechte de Btw op investeringen in het riool als bezit hebben toegevoegd op onze balans. In de aangevraagde kredieten riolering 2014- 2021 is de Btw ook ten onrechte opgenomen. De verlaging van de kredieten voor de Btw vergt een raadsbesluit.

De totale uitgaven bedragen 4,550 miljoen euro. Het verschil bedraagt €247.000. De afwijking wordt veroorzaakt door de nog niet afgeronde projecten.

In onderstaande tabel zijn per deeltkrediet de werkelijke lasten weergegeven.

Specificatie	Krediet	Werkelijk	Resultaat lasten
afkoppelen	500.000	554.255	-54.255
project coordinatie		39.418	-39.418
relinen	1.500.000	2.558.224	-1.058.224
sanering	1.297.000	1.044.866	252.134
waterstructuurplan	750.000	353.345	396.655
watertaken	750.000		750.000
Eindtotaal	4.797.000	4.550.108	246.892

5. Verschillenanalyse

Relinen

Er zijn extra projecten uitgevoerd door middel van relinen. Dit is een duurzame, goedkopere en overlast beperkende methode om bestaande riolering te renoveren.

Waterstructuurplan

Het project aanleg duiker Vondellaan is nog niet afgerond, het resultaat krediet 2019 247.000 euro wordt meegenomen naar krediet 2022 ter afronding.

Watertaken

Het krediet was opgenomen voor bagger projecten, echter deze worden in de exploitatie begroting opgenomen. Het krediet is benut voor relinen projecten, zie ook relinen.

6. Aanbestedingsprocedure

Er zijn voor het bedrag van in totaal 4,031 miljoen aanbestedingen gedaan. In onderstaande tabel zijn de aanbestedingen weergegeven naar type en aanbestedingsvorm.

Project	Specificatie	Aanbestedingstype	Aanbestedingsvorm	Bedrag
Korreweg	saneren	RAW + EMVI	Meervoudig onderhands	45.580
Oosterpark	Relinen	Raamcontract	Europese aanbesteding	1.582.282
Riouwstr	Relinen	Raamcontract	Europese aanbesteding	975.941
Doorsp leidingen Oosterpark	saneren	RAW + EMVI	Meervoudig onderhands	58.902
Wedmanstraat	saneren	RAW + EMVI	Meervoudig onderhands	731.017
Plutolaan	saneren	N.V.T.	Bijdrage afkoppelen	358.803
Engelbert	watertaken / afkoppelen	RAW systematiek	Enkelvoudige onderhands	96.749
Vijver Kostverloren	watertaken	RAW + EMVI	Meervoudig onderhands	182.258
Totaal				4.031.532