

## (05d) Meerjarenbeeld uitvoeringsprojecten en Uitvoeringsprogramma 2021

Stand van zaken 1 januari 2021

Projectnummer	PROJECTNAAM	PROJECTTREKKER (organisatie)	STADIUM	Start Uitv.	Gereed	PROJECT KOSTEN	REGIOFONDS BIJDRAGE	2020	2020	2021	2022	2022 en verder
								Afgesproken	Opgevraagd	Afgesproken	Afgesproken	Afgesproken
<b>BASISPAKKET BEREIKBAARHEID 2014-2022</b>												
F09	Fietsrouteplus Zuidhorn-Groningen.	Provincie Groningen	Uitvoering	2009	2018	4.700.000	1.600.000			320.000		
K02/K03	Programma FlorijnAs Assen	Gemeente Assen	Voltooid	2013	2019	155.000.000	13.400.000		2.680.000			
K04	Bus / treinkooppunt stationsgebied Bedum	gemeente Hogeland	Uitvoering	2015	2018	1.500.000	400.000			60.000		
K15	Doorontwikkeling P+R Zuidhorn	Gemeente Zuidhorn	Uitvoering	2015	2019	2.700.000	675.000			135.000		
K28	Kwaliteitsverbetering doorstromingsmaatregelen OV Ten Boer - Groningen	Provincie Groningen	Uitvoering	2014	2017	2.680.000	602.000			120.400		
K31	Norgerbrug	Provincie Drenthe	Voorbereiding				1.000.000			800.000		200.000
K34	Spoorzone Groningen	Provincie Groningen	Uitvoering	2016	2016-2020	142.000.000	34.000.000	3.200.000	3.200.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
K35	Bus / treinkooppunt stationsgebied Haren en infraontsluiting Stationsgebied Haren	Gemeente Haren	Uitvoering	2014-2015	2018-2019	7.800.000	500.000			100.000		
	Programma Infra/OV Leek -Roden	Provincie Groningen	Uitvoering	2014	2018	12.000.000	3.630.000			726.000		
<b>TOTAAL</b>						<b>328.380.000</b>	<b>55.807.000</b>	<b>3.200.000</b>	<b>5.880.000</b>	<b>8.261.400</b>	<b>6.000.000</b>	<b>6.200.000</b>
<b>Beter Benutten 1</b>												
B01	Programma Beter Benutten 1, [deelprogramma's: ITS - Groningen Bereikbaar - Mobiliteitsmanagement - P+R en OV - Fiets]	Regiobureau Groningen-Assen	Uitvoering	2013	2016	19.641.000	2.700.000	320.484	136.970			
<b>TOTAAL</b>						<b>19.641.000</b>	<b>2.700.000</b>	<b>320.484</b>	<b>136.970</b>	-		-
<b>Vervolg Beter Benutten</b>												
	Vervolg Beter Benutten [deelprogramma's: Groningen Bereikbaar, Minder Hinder Assen, HOV, fiets, goederenvervoer]	Regiobureau Groningen-Assen en regionale partners	Uitvoering	2015	2017	24.000.000	-	861.714	-67.152			
<b>TOTAAL</b>						<b>24.000.000</b>	<b>-</b>	<b>861.714</b>	<b>-67.152</b>	-		-
<b>Slim en Groen onderweg</b>												
	VBB/ onderwijsaanpak fase 3	Groningen Bereikbaar	uitvoering	2018	2019	980.400	490.200	98.040				
	Onderwijsaanpak fase 4	Groningen Bereikbaar	uitvoering	2019	2020	1.463.393	427.893			85.579		
	Onderwijsaanpak fase 5	Groningen Bereikbaar	uitvoering	2021	2023					231.668		57.917
	Korte Termijnaanpak 2018	Groningen Bereikbaar en Regionale partners	uitvoering	2018	2019	618.000	309.000			109.000		
	Stakeholdersaanpak 2019	Groningen Bereikbaar	Uitvoering	2019	2020	826.000	413.000			413.000		
	Stakeholdersaanpak 2020	Groningen Bereikbaar	Uitvoering	2019	2020	776.000	388.000			388.000		
	Fietsstimulering provincie Groningen	Provincie Groningen	Uitvoering	2019	2021	54.544	27.272			27.272		
	Stadslogistiek	Gemeente Groningen	Uitvoering	2021	2021	107.438	53.719			53.719		
	Minder Hinder	Groningen Bereikbaar	Uitvoering	2021	2022	909.091	909.091			727.272		181.818
	Zonnedak P+R Meerstad	Gemeente Groningen	Uitvoering	2021	2022	661.158	330.579			264.460		66.115
<b>TOTAAL</b>						<b>6.396.024</b>	<b>3.348.754</b>	<b>98.040</b>	<b>-</b>	<b>2.299.970</b>	<b>247.933</b>	<b>57.917</b>
<b>Substantiele projecten</b>												
SP3	Stationsgebied Haren	Gemeente Haren	Uitvoering	2018	2019	7.800.000	700.000			140.000		
<b>TOTAAL</b>						<b>7.800.000</b>	<b>700.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>140.000</b>		<b>-</b>
<b>Regiopark</b>												
RP054	Versterking recreatieve infrastructuur, landschap EHS Reitdiepgebied	Prolander	Voltooid	2011	2018	3.798.000	414.000	82.800		82.800		
RP065	Entree Meerweg	Provincie Groningen	Uitvoering	2013	2018	2.975.000	790.000			632.000		158.000
RP080	Assen aan de Aa, deelproject Bosbeek/Niilandsloop	Gemeente Assen	Voltooid	2014	2018	3.240.000	500.000	100.000	74.182			
RP081	Programma landschapsopgaven/recreatie en water IGS	Samenwerkingsverband Leek-Roden	Uitvoering	2015	2018	4.330.000	1.395.000	-279.000				
<b>TOTAAL</b>						<b>14.343.000</b>	<b>3.099.000</b>	<b>-96.200</b>	<b>74.182</b>	<b>714.800</b>	<b>-</b>	<b>158.000</b>
<b>Regionale Projecten</b>												
1.1	Hoorse Meer & Hampshire Hotel	Jan Legters	Voltooid	2016	2019	2.000.000	300.000	60.000	60.000			
1.2	Health Hub Roden	Hanzehogeschool	Uitvoering	2015	2020	11.000.000	559.000			111.800		
1.5	Innovatieboerderij Zuidhorn	Gebiedscoöperatie Westerkwartier	Uitvoering	2015	2020	1.100.000	330.000			66.000		
2.15	SMART Campus Zernike	SMART-Campus Coalitie	Uitvoering in	2016	2019	300.000	18.414			31.586		
3.7	Natuur-en landschapsboerderij	P. en M. van Wijk	Voltooid	2017	2019	409.000	100.000	20.000	20.000			
3.14	Mountainbikeroutes Noordenveld	Stichting XC Sports	Uitvoering	2017	2020	306.000	50.000				10.000	
3.17	Living Lab	Provincie Drenthe	Uitvoering	2018	2019	600.000	150.000			30.000		
4.11	Groningen	Hanzehogeschool	Voltooid	2017	2019	247.150	86.500	17.300	-10.503			
5.1	Feest in Oost en West	St. Oude Gr. Kerken	Uitvoering	2019	2020	1.994.000	295.000			59.000		
5.3	Riolering Euvelgunne	Gemeente Groningen	Uitvoering	2017	2020	250.000	125.000			25.000		
5.5	Woldwijk fase 2	Gemeente Ten Boer	Uitvoering	2018	2019	200.000	100.000			20.000		
5.7	Facilitair Centrum Interzorg	L. van Nisselroy	Voltooid	2018	2019	25.000	100.000	20.000	20.000			
5.9	Spraakmakend Media	Spraakmakend Media	Uitvoering	2017	2020	170.250	22.037			4.407		
7.3	Rustpunt Overschild	St. Oude Groninger Kerken	Voorbereiding	2019	2021	795.597	278.000					
7.4	Reconditionering OVL-masten	Montad	Uitvoering	2019	2020	227.279	50.000	40.000	40.000	10.000		
7.9	Kultuureiland	Stichting Belevenscollectief	Voorbereiding	2019	2021	1.176.120	425.000					
7.10	Challenge the future	Biblionet	Voltooid	2018	2020	39.570	19.785	3.957	3.957			
7.11	Matchmaker Innovatie	Hanzehogeschool	Voltooid	2018	2020	196.790	50.000	10.000	10.000			
7.14	Routefonds GAE	Provincie Groningen	Uitvoering	2018	2020	10.000.000	2.500.000	1.000.000	650.000	200.000		
8.1	De Poolse Bruid	St. Echgo	Voltooid	2019	2020	271.300	20.000	4.000	4.000			
8.2	De Groene Stoel	St. de Groene Stoel	Uitvoering	2019	2020		50.000	40.000	40.000	10.000		
8.3	De Noorderlingen	St. Noorderlingen	Uitvoering	2019	2021	1.000.000	50.000			10.000		
8.5	Veenlijn	Ketter&Co	Uitvoering	2019	2021	94.265	23.500			4.700		
9.1	Aan de andere kant	Stichting Gedeelde Verhalen	Uitvoering	2019	2020	920.000	75.000			15.000		
9.2	Drone Festival TT-Assen	Stichting Drone Festival	Voltooid	2019	2020	180.000	20.000	4.000	4.000			
9.4	Top Dutch Solar Racing	Stichting Solar Racing Groningen	Uitvoering	2019	2019	1.200.000	150.000			70.000		
10.1	Poort tot de Onlanden	Vereniging Natuurmonumenten	Voorbereiding	2020		2.069.705	246.235					
10.3	WKPK	Stichting Westerkwartier Paardenkwartier	Uitvoering	2020	2022	322.000	112.700	90.160	90.160		22.540	
10.4	PlukN	Stichting PlukN	Uitvoering	2020	2023	106.000	45.000	36.000	36.000			9.000
11.5	Versterken en Ontwikkelen Impact Ecosysteem	Impact Noord	uitvoering	2020	2022	391.375	131.825	105.460	105.460		26.365	
11.11	De eerste wijk Veenhuizen	Stichting Betekenisvol Beheer	Uitvoering	2021	2022	366.000	128.100	102.480	102.480		25.620	
<b>TOTAAL</b>						<b>37.957.401</b>	<b>6.611.096</b>	<b>1.553.357</b>	<b>1.175.554</b>	<b>667.493</b>	<b>84.525</b>	<b>9.000</b>

	Regiofondsbijdrage 2021
Regiopark	714.800
Regionale projecten	667.493
Korte Termijnaanpak	2.299.970
Substantiele projecten	140.000
Bereikbaarheid (ex Beter Benutten)	8.261.400
<b>TOTAAL</b>	<b>12.083.663</b>