

Bestuursdienst

Onderwerp Informatie over diverse onderwerpen

Steller Ged. Zuiderdiep 98



De leden van de raad van de gemeente Groningen
te
GRONINGEN

Telefoon (050) 8003 Bijlage(n) - Ons kenmerk RO13.3877160
Datum **6 SEP 2013** Uw brief van - Uw kenmerk -

Geachte heer, mevrouw,

Met deze brief willen wij u informeren over een drietal onderwerpen, waarvan beide eerste op uw LTA voorkomen.

Herinrichting Helperzoom

Het ontwerp voor de herinrichting van de Helperzoom is gereed. Dit ontwerp is afgestemd met ProRail en de projectorganisatie Zuidelijke Ringweg en door beide instanties akkoord bevonden. Voor alle duidelijkheid, het gaat dan om het gedeelte van de Helperzoom vanaf de projectgrens met het station Europapark tot aan de Esperantokruising. Het onderhavige deel maakt onderdeel uit van het project Kempkensberg/Engelse kamp en ligt in het verlengde cq sluit aan op het deel van de herinrichting bij het Station Europapark dat eind dit jaar gereed zal zijn.

Momenteel wordt voor de aanleg nog goed gekeken naar de ligging van kabels en leidingen en vindt afstemming met de Staat plaats over de te plaatsen "kunst" in de aangrenzende stadstuin en de zichtbaarheid daarvan. Tevens wordt onderzocht of het mogelijk is aannemer Strukton(DUO2) de herinrichting van de Helperzoom uit te laten voeren omdat daar voor de gemeente aanzienlijke efficiency voordelen te behalen zijn omdat DUO 2 momenteel in opdracht van de Staat ook de Stadstuin aan het aanleggen is. Het is handig in het werkgebied straks één aannemer te hebben die alles integraal kan uitvoeren.

Stand van zaken 30 km Meerdorpen

Er zijn door de wethouder van Verkeer een tweetal gesprekken geweest met de belangenvereniging Meerdorpen en er is overleg geweest met de heer Kuil. De bezwaarprocedure is inmiddels afgerond en de 30 km borden zijn geplaatst. Op verzoek van de Belangenvereniging Meerdorpen en de school zijn biggenruggen geplaatst bij Harry's café hoek Woltjerspoorweg/Engelberterweg. Dit betekent een verbetering van de veiligheid voor schoolkinderen. In het najaar 2013 worden nog 4 bomen geplaatst. Snelheidsdisplays zijn in werking gesteld; gegevens over de afgelopen periode van voor en na plaatsing van 30 km borden worden momenteel

verwerkt. Begin september wordt met de belangenvereniging met behulp van deze gegevens en de ervaringen het effect van de maatregelen geëvalueerd. Ook heeft de belangenvereniging aandacht gevraagd voor een fietspad Meerstad – Engelbert (MFC) op daarvoor in 1995 aangekochte grond. Op dit moment zoekt de belangenvereniging naar sponsorfinanciering en onderzoekt de gemeente de mogelijkheid het grondwerk als meerwerk in werkzaamheden voor Meerstad mee te nemen. Binnen het bestuur van Meerstad wordt daarnaast op verzoek van de klankbordgroep Meerstad breder gestudeerd op een goede fietsverbinding naar het centrum. In oktober zal de wethouder opnieuw een gesprek met de Belangenvereniging plaatsvinden. De afdeling Stadsdeelcoördinatie onderhoudt ondertussen de contacten. Ook het overleg met Kuil BV is nog gaande.

Werkzaamheden Boumaboulevard/Faillissement Jaartsveld


Het werk Boumaboulevard III/IV (cq Helperpark) houdt in dat de Boumaboulevard ter hoogte van het nieuwe station Europapark wordt doorgetrokken naar de Duinkerkenstraat. Hiermee wordt het gebied beter ontsloten en ontstaat er een doorgaande route tussen de Europaweg en industrieterrein Winschoterdiep via de Boumaboulevard. Ook kunnen dan de bewoners van de woontorens Stoker en Brander (naast station) via de boulevard makkelijker bij hun parkeergarage komen (via de oude stamspoorweg welke een onderdeel is van het werk).

In juni 2013 is echter aannemer Jaartsveld te Varsseveld failliet verklaard. Het restant van het werk wordt nu opnieuw aanbesteed (meervoudig onderhands). Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan het aangepaste bestek, zodat de markt opnieuw benaderd kan worden. Dan wordt ook de raming herzien. Er is goede verwachting dat deze raming, inclusief gemaakte kosten, binnen het beschikbare krediet zal passen. De planning is nu de volgende: september 2013 aanbesteding, oktober/november/december 2013 uitvoering van het werk en de opening voor de kerst dit jaar.

Wij vertrouwen erop u zo voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Groningen,

de burgemeester,
dr. J.P. (Peter) Rehwinkel



16

de secretaris,
drs. M.A. (Maarten) Ruys

