

Meerjarenbeeld uitvoeringsprojecten en Uitvoeringsprogramma 2018

Vastgesteld in Stuurgroep 5 maart 2018, stand van zaken 1 januari 2018

Projectnr Basispakket	PROJECTNAAM	PROJECTTREKKER (organisatie)	KORTE TOELICHTING PROJECT	STATUS	STADIUM	FASERING			PROJECT KOSTEN	REGIOFONDS BIJDRAGE	2017	2018	2019	2020	2021 en verder
						Voorbereiding	Start Uitvoering	Gereed			Opgevraagd	Afgesproken	Afgesproken	Afgesproken	Afgesproken
BASISPAKKET BEREIKBAARHEID 2014-2020															
F09	Fietsrouteplus Zuidhorn-Groningen.	Provincie Groningen		A	Uitvoering	2008	2009	2018	€ 4.700.000	€ 1.600.000	€ 415.000	€ 320.000			
K02/K03	Programma FlorijnAs Assen	Gemeente Assen		A	Uitvoering	2013	2013	2019	€ 155.000.000	€ 13.400.000	€ 3.440.000	€ 1.610.000	€ 2.680.000		
K04	Bus / treinkooppunt stationsgebied Bedum	Gemeente Bedum		A	Uitvoering	2011-2012	2015	2018	€ 1.500.000	€ 400.000		€ 240.000	€ 60.000		
K07	Doortrekking OV-as Peizerweg naar hoofdstation Groningen (HOV-as West 3e fase)	Gemeente Groningen		V	Voltooid	2008/2009	2014	2017	€ 14.000.000	€ 2.600.000	€ 520.000				
K15	Doorontwikkeling P+R Zuidhorn	Gemeente Zuidhorn		A	Uitvoering	2012-2013	2015	2019	€ 2.700.000	€ 675.000	€ 202.500	€ 202.500	€ 135.000		
K20	Facelift Noordelijke Stations	Provincie Groningen		A	Uitvoering	2007	2007	2017		€ 2.400.000		€ 515.023			
K28	Kwaliteitsverbetering doorstromingsmaatregelen OV Ten Boer - Groningen	Provincie Groningen		A	Uitvoering	2013	2014	2017	€ 2.680.000	€ 602.000		€ 120.400			
K31	Norgerbrug	Provincie Drenthe		V	Voorbereiding	2017				€ 1.000.000				€ 1.000.000	
K34	Spoorzone Groningen	Provincie Groningen		A	Uitvoering	2010-2012	2016	2016-2020	€ 142.000.000	€ 34.000.000	€ 3.200.000	€ 3.200.000	€ 3.200.000	€ 3.200.000	2021: 6,0 mln 2022: 6,0 mln 2023: 6,0 mln
K35	Bus / treinkooppunt stationsgebied Haren en infraontsluiting Stationsgebied Haren	Gemeente Haren		A	Uitvoering	2011-2012	2014-2015	2018 - 2019	€ 7.800.000	€ 500.000			€ 100.000		
K44	Dynamisch verkeersmanagement / DRIS	OV-bureau		A	Uitvoering	2010	2011	2017	€ 3.465.000	€ 1.100.000					
	Programma Infra/OV Leek -Roden	Provincie Groningen		A	Uitvoering	2013	2014	2018	€ 12.000.000	€ 3.630.000			€ 726.000		
TOTAAL									€ 345.845.000	€ 61.907.000	€ 7.777.500	€ 6.207.923	€ 6.901.000	€ 4.200.000	€ 18.000.000
Beter Benutten 1															
B01	Programma Beter Benutten 1, [deelprogramma's: ITS - Groningen Bereikbaar - Mobiliteitsmanagement - P+R en OV - Fiets]	Regiobureau Groningen-Assen	Vanuit Regiofonds wordt € 2.700.000,00 als co-financiering bijgedragen aan programma Beter Benutten	A	Uitvoering	2012	2013	2016	€ 19.641.000	€ 2.700.000		€ 1.698.836			
TOTAAL									€ 19.641.000	€ 2.700.000		€ 1.698.836			
Vervolg Beter Benutten															
	Vervolg Beter Beunutten [deelprogramma's: Groningen Bereikbaar, Minder Hinder Assen, HOV, fiets, goederenvervoer]	Regiobureau Groningen-Assen en regionale partners	ITS is belangrijk verweven onderdeel in totale pakket. Geen regiofondsbijdrage, wel integrale programma-management.		Uitvoering	2015	2015	2017	€ 24.000.000	€ 0		€ 2.755.314			
TOTAAL									€ 24.000.000			€ 2.755.314			
Substantiele projecten															
SP1a	Leek-Nietap	IGS Leek-Roden: Gemeenten Noordenveld en Leek			Voltooid		2012	2017	€ 6.000.000	€ 2.800.000	€ 214.084				
SP1b	Albertsbaan	Gemeente Noordenveld			Afgerond		2015	2017	€ 1.665.000	€ 200.000	€ 160.000	€ 40.000			
SP2	Stadshart Hoogezand	Gemeente Hoogezand-Sappemeer			Afgerond		2013	2016	€ 10.000.000	€ 3.000.000	€ 0	€ 500.000			
SP3	Stationsgebied Haren	Gemeente Haren			Uitvoering		2018	2019	€ 7.800.000	€ 700.000	€ 0	€ 0	€ 140.000		

Meerjarenbeeld uitvoeringsprojecten en Uitvoeringsprogramma 2018

Vastgesteld in Stuurgroep 5 maart 2018, stand van zaken 1 januari 2018

Projectnr Basispakket	PROJECTNAAM	PROJECTTREKKER (organisatie)	KORTE TOELICHTING PROJECT	STATUS	STADIUM	FASERING			PROJECT KOSTEN	REGIOFONDS BIJDRAGE	2017	2018	2019	2020	2021 en verder
						Vorbereiding	Start Uitvoering	Gereed			Opgevraagd	Afgesproken	Afgesproken	Afgesproken	Afgesproken
SP4a	Revitalisering dorpscentra gemeente Tynaarlo: Paterswolde	Gemeente Tynaarlo			Voltooid				€ 888.848	€ 142.416					
SP4b	Revitalisering dorpscentra gemeente Tynaarlo: Vries	Gemeente Tynaarlo			Uitvoering				€ 553.420	€ 170.000	€ 0	€ 102.000			
SP4c	Revitalisering dorpscentra gemeente Tynaarlo: Eelde	Gemeente Tynaarlo			Uitvoering				€ 3.400.000	€ 387.584	€ 0	€ 387.784			
SP5	Herinrichting Slochterhaven	Gemeente Slochteren			Uitvoering				€ 6.700.000	€ 700.000	€ 0	€ 140.000			
SP6	Herstructurering dorpscentrum Zuidhorn	Gemeente Zuidhorn			Voltooid				€ 3.000.000	€ 700.000					
SP7	Centrumplan Bedum	Gemeente Bedum			Uitvoering				€ 4.880.000	€ 700.000	€ 0	€ 200.000			
SP8	Herinrichting Onderdendamsterweg	Gemeente Winsum			Voltooid				€ 2.540.000	€ 700.000					
SP9	Project Ten Boer	Gemeente Ten Boer	ikv compensatiemiddelen is de bijdrage in 2012 uitgekeerd. Afrekening in 2017		Afgerond				€ 1.425.000	€ 700.000	-€ 107.456				
TOTAAL									€ 50.102.268	€ 10.900.000	€ 266.628	€ 1.369.784	€ 140.000		
Regiopark															
RP054	Versterking recreatieve infrastructuur, landschap EHS Reitdiepgebied	Prolander		U	Uitvoering				€ 3.798.000	€ 414.000		€ 82.800			
RP062	Landgoed Amelte, deelproject Assen aan de Aa	Gemeente Assen		V	Voltooid				€ 943.000	€ 516.000	€ 103.200				
RP065	Entree Meerweg	Provincie Groningen		U	Uitvoering				€ 2.975.000	€ 790.000		€ 632.000	€ 158.000		
RP067b	Het Hoge Hert	Natuurmonumenten		U	Uitvoering				€ 681.000	€ 306.000	€ 192.800	€ 48.200			
RP072	Pilot landschap onderhouden we samen	Landschapsbeheer Drenthe		U	Uitvoering				€ 80.000	€ 30.000		€ 15.000			
RP075	Landschapselementen Haren fase II	Landschapsbeheer Groningen		V	Voltooid	2012	2013	2016	€ 260.602	€ 104.241	€ 20.848				
RP077	Wandelnetwerken MH	Landschapsbeheer Groningen		V	Vorbereiding		2016	2019	€ 98.750	€ 5.000			€ 5.000		
RP080	Assen aan de Aa, deelproject Bosbeek/Nijlandsloop	Gemeente Assen		U	Uitvoering	2012	2014	2018	€ 3.240.000	€ 500.000		€ 500.000			
RP081	Programma landschapsopgaven/recreatie en water IGS	Samenwerkingsverband Leek-Roden		U	Uitvoering	2013	2015	2018	€ 4.330.000	€ 1.395.000		€ 279.000			
TOTAAL									€ 16.406.352	€ 4.060.241	€ 316.848	€ 1.557.000	€ 163.000		
Regionale en Innovatie projecten															
1.1	Hoornse Meer & Hampshire Hotel	Jan Legters		U	Uitvoering	2015	2016	2018	€ 2.000.000	€ 300.000		€ 120.000	€ 120.000	€ 60.000	
1.2	Health Hub Roden	Hanzehogeschool		U	Uitvoering	2015	2015	2020	€ 11.000.000	€ 559.000	€ 111.800	€ 167.700		€ 111.800	
1.3	Landgoederen Eelde-Paterswolde	Natuurmonumenten		U	Uitvoering	2015	2015	2018	€ 850.000	€ 150.000		€ 37.500			
1.4	I.Turn.It	I.Turn.It		U	Uitvoering	2015	2015	2018	€ 3.027.500	€ 230.000	€ 46.000				
1.5	Innovatieboerderij Zuidhoren	Gebiedscoöperatie Westerkwartier		U	Uitvoering	2015	2015	2020	€ 1.100.000	€ 330.000	€ 99.000	€ 99.000	€ 66.000		
2.2	Into Nature (Kunstmanifestatie Drenthe)	Stichting Drenthe Kunst, Cultuur en Natuur		V	Voltooid	2015	2016	2016	€ 1.300.000	€ 150.000	€ 21.786				
2.8	Alternatief concept drukriolering	Tauw		U	Uitvoering	2015	2016	2020	€ 300.000	€ 23.512		€ 4.702			
2.10	Woldwijk	Gemeente Ten Boer		U	Uitvoering	2015	2016	2020	€ 100.000	€ 50.000					
2.15	SMART Campus Zernike	SMART-Campus Coalitie		U	Uitvoering in fases	2015	2016	2018	€ 300.000	€ 18.414	€ 3.683	€ 31.586			
3.3	E-ntelligence	Gemeente Assen		U	Uitvoering	2016	2017	2021	€ 365.000	€ 182.500	€ 80.000	€ 20.000	€ 66.000		€ 16.500
3.7	Natuur-en landschapsboerderij	P. en M. van Wijk		U	Uitvoering	2016	2017	2019	€ 409.000	€ 100.000		€ 80.000	€ 20.000		
3.11	Slim appje MVO	Stichting Assen voor Assen		U	Uitvoering	2016	2017	2018	€ 131.460	€ 36.300	€ 29.040	€ 7.260			
3.12	Energy Barn	Hanzehogeschool		U	Uitvoering	2016	2017	2018	€ 740.000	€ 200.000	€ 160.000	€ 40.000			
3.14	Mountainbikeroutes Noordenveld	Stichting XC Sports		U	Uitvoering	2016	2017	2019	€ 306.000	€ 50.000	€ 40.000	€ 10.000			

Meerjarenbeeld uitvoeringsprojecten en Uitvoeringsprogramma 2018

Vastgesteld in Stuurgroep 5 maart 2018, stand van zaken 1 januari 2018

Projectnr Basispakket	PROJECTNAAM	PROJECTTREKKER (organisatie)	KORTE TOELICHTING PROJECT	STATUS	STADIUM	FASERING			PROJECT KOSTEN	REGIOFONDS BIJDRAGE	2017	2018	2019	2020	2021 en verder
						Vorbereiding	Start Uitvoering	Gereed			Opgevraagd	Afgesproken	Afgesproken	Afgesproken	Afgesproken
3.15	Arboretum Assen	Stichting Arboretum Assen		U	Uitvoering	2016	2017	2018	€ 30.000	€ 15.000	€ 12.000	€ 3.000			
3.17	Living Lab	Provincie Drenthe		V	Vorbereiding	2016			€ 600.000	€ 150.000					
3.18	Indietopia	Indietopia		U	Uitvoering	2016	2017	2019	€ 515.000	€ 200.000	€ 80.000	€ 80.000	€ 40.000		
4.1	Winsum 0-110	Gemeente Winsum		U	Uitvoering	2016	2017	2019	€ 260.000	€ 65.000	€ 52.000		€ 13.000		
4.8	Cycling Espresso	Cycling Espresso		U	Uitvoering	2016			€ 60.000	€ 10.000		€ 10.000			
4.11	Groningen	Hanzehogeschool		U	Uitvoering	2016	2017	2019	€ 247.150	€ 86.500		€ 69.200		€ 17.300	
4.12	Techdegree	I.Turn.It		V	Vorbereiding	2016			€ 200.000	€ 49.500					
5.1	Feest in Oost en West	St. Oude Gr. Kerken		V	Vorbereiding	2017			€ 1.994.000	€ 295.000					
5.3	Riolering Euvelgunne	Gemeente Groningen		U	Uitvoering	2017	2017	2020	€ 250.000	€ 125.000	€ 50.000	€ 50.000		€ 25.000	
5.5	Woldwijk fase 2	Gemeente Ten Boer		V	Vorbereiding	2017			€ 200.000	€ 100.000					
5.7	Facilitair Centrum Interzorg	L. van Nisselroy		V	Vorbereiding	2017			€ 25.000	€ 100.000					
5.9	Spraakmakend Media	Spraakmakend Media		U	Uitvoering	2017	2017	2019	€ 170.250	€ 22.037	€ 17.629		€ 4.407		
TOTAAL									€ 26.480.360	€ 3.597.763	€ 802.938	€ 829.948	€ 329.407	€ 214.100	€ 16.500

	Regiofondsbijdrage 2018
Regiopark	€ 1.557.000
Reg & Innovatieve projecten	€ 829.948
Substantiele projecten	€ 1.369.784
Beter Benutten 1	€ 1.698.836
Vervolg Beter Benutten	€ 2.755.314
Bereikbaarheid (ex Beter Benutten)	€ 6.207.923
	€ 14.418.805