

RAADSVOORSTEL:

2008-2009

Ons kenmerk: RO 08.1731139

Registratienummer : GR 08.

Ingekomen op :

Onderwerp: Eindrapportage "Waterbodemsanering Stadswateren Groningen"

Groningen,

Aan de raad,

Inleiding.

In april 2000 heeft uw raad besloten baggerslib uit de stadsgrachten en -kanalen te laten verwijderen.

Vanaf 2001 zijn we samen met andere belanghebbenden bezig geweest met het baggeren van de waterbodems, waarbij deze zijn ontdaan van verontreinigd slib (sanering) en natuurlijke aanwas (onderhoud).

Voor de realisatie van de baggerwerkzaamheden is op 24 september 2001 een convenant getekend tussen de gemeente Groningen, de waterschappen Hunze & Aa's en Noorderzijlvest en de provincie Groningen. Partijen hebben conform het convenant naar rato bijgedragen. Daarnaast is het project van rijkswege ondersteund met Wet Bodem Beschermingsgelden (sanering) en Subbied-subsidie (onderhoud).

Wij hebben u via managementrapportages in 2002, 2005 en 2007 over de voortgang van het project geïnformeerd.

De projectleiding was in handen van het waterschap Hunze & Aa's.

Samenwerking de succesfactor van het project.

Het project "Waterbodemsanering Stadswateren Groningen" is succesvol verlopen.

Er is meer gebaggerd met minder regionaal geld. Bijna alle gestelde doelen zijn bereikt.

Daarnaast is in 2005 het werk in de complexe diepenring succesvol afgerond en is in 2006 de van aanwezige explosieven verdachte locatie Helperdiep zonder problemen gesaneerd.

De bestuurlijke en ambtelijke samenwerking tussen de vier convenantpartijen was uitstekend. Het bestuurlijk commitment van 2001 is tot en met de beëindiging van het convenant gebleven.

Resultaten van het project.

Uitvoering.

Het doel van het project was het voldoen aan de voorgeschreven onderhoudsprofielen en het verwijderen van de volledige hoeveelheid klasse 3 en 4 baggerspecie (ernstig vervuilde baggerspecie) boven en onder de onderhoudsprofielen. Dit doel is voor het

grootste deel van de watergangen, zoals genoemd in de beschikking in het kader van de Wet Bodembescherming van Gedeputeerde Staten van 7 april 2000, gehaald. Voor de watergangen Hoendiep en Scandinavische Havens bleek de doelstelling niet haalbaar, omdat de resterende middelen ontoereikend waren.

Alle werkzaamheden die noodzakelijk waren voor het saneren van de waterbodemverontreiniging in de watergangen Diepenring, Verbindingskanaal, Reitdiep (inclusief Balkgat), Oude Winschoterdiep, Eemskanaal, Noorder- Zuider- en Oosterhaven, Oosterhamrikkanaal, 1^e deel Hoendiep, Eendrachtskanaal, Helperdiep en Noorderplantsoen, zijn uitgevoerd.

In plaats van de in het convenant beoogde totale hoeveelheid van 360.000 m³ te verwijderen slib werd circa 500.000 m³ verwijderd.

Naar aanleiding van de managementrapportage van 2007 hebben wij u per brief van 19 juli 2007 onder andere geïnformeerd over het besluit van het bestuur van het waterschap Hunze & Aa's het convenant te willen beëindigen. De afronding op dat moment betekende dat uitvoering van de locaties Hoendiep en Scandinavische Havens buiten het convenant viel.

Voor de locatie Hoendiep was bij raadsbesluit van 23 mei 2007 al een krediet uitgetrokken.

In genoemde brief hebben wij ook aangegeven een deel van de voorziene vrijval van de gemeentelijke bijdrage te willen inzetten voor het onderhoudsbaggeren van de Scandinavische Havens.

Met het ook voltooiën van deze laatste baggerwerken voldoen we bijna volledig aan de doelstelling uit 2000. Het saneren van de Scandinavische Havens dient nog te worden uitgevoerd.

Financiën.

Het voor de uitvoering van het project beschikbare budget was rond € 26.630.000,--.

Het gemeentelijk financieel aandeel in het project bedroeg € 5.490.000,-- (exclusief het binnen het convenant beschikbare budget Hoendiep van € 500.000,--).

De werkelijke kosten hebben bedragen rond € 22.730.000,--. Er is dus sprake van een resterend budget van rond € 3.740.000,--. Dit zogenaamde regionale geld vloeit terug naar die partijen volgens de verhoudingen binnen het convenant, waarbij rekening wordt gehouden met de niet binnen het convenant uitgevoerde werkzaamheden Hoendiep en Scandinavische Havens.

Dat betekent voor de gemeente Groningen, dat van de begrote gemeentelijke bijdrage van € 5.490.000,-- een bedrag van € 2.776.000,-- wordt terugontvangen.

Voor het onderhoudsbaggeren van de Scandinavische Havens was juli 2007 een budget beschikbaar gesteld van € 2.370.000,--. Van de vrijval is toen € 1.670.000,-- ingezet voor dekking, naast een nog verkregen Subbied-subsidie van € 700.000,--.

De werkelijke kosten van de sanering Hoendiep en onderhoudsbaggeren Scandinavische Havens hebben voor de gemeente € 1.910.000,-- bedragen.

Dit resulteert in een netto teruggaaf van (€ 2.776.000,-- – € 1.910.000,-- – € 500.000,--)

€ 366.000,--.

Deze vrijval is geen vrij besteedbaar budget. In het kader van het project "Waterbodemsanering Stadswateren Groningen" zijn gedurende de looptijd van het project middelen aangewend ten laste van het gesloten financieringsstelsel riolering. Een deel van het gebaggerde slib is veroorzaakt door overstorten van de riolering in het open water. Vanwege deze directe relatie met de voorziening riolering stellen wij voor de vrijval te storten in deze voorziening en de begroting dienovereenkomstig te wijzigen.

Begrotingswijziging 2008							
Betrokken dienst(en)	RO/EZ						
Naam voorstel	"Waterbodemsanering Stadswateren Groningen"						
Incidenteel / Structureel	Incidenteel						
Soort wijziging	Exploitatie						
Pr.gr.	Financiële begrotingswijziging	Lasten	Baten	Saldo	Toevoeging reserve	Onttrekking reserve	Saldo
7.16	Riolering/Waterbodemsanering	366.000-		366.000			366.000
7.16	Riolering (Vz sanering slibdepot)	366.000		366.000-			366.000-
Totalen begrotingswijziging		-	-	-	-	-	-

Afronding project.

De definitieve afronding van het project en de beëindiging van de bestuurlijke overeenkomst zal in een gezamenlijke verklaring van convenantspartijen worden vastgelegd.

Wij stellen u voor te besluiten:

- I. kennis te nemen van de eindrapportage "Waterbodemsanering Stadswateren Groningen";
- II. de vrijval van € 366.000,-- te storten in de voorziening riolering;
- III. de gemeentebegroting 2008 te wijzigen.

Burgemeester en wethouders
van Groningen,

de burgemeester,

de secretaris,

Jacq. Wallage.

H.P. Bakker.