

RAADSVOORSTEL:

2009-2010

Ons kenmerk: RO 10.2233316

Registratienummer : GR 10.

Ingekomen op :

Onderwerp: Afronding project beveiliging Martinitoren

Groningen, **29 APR 2010**

Aan de raad,

In de afgelopen jaren is uw raad sterk betrokken geweest bij de totstandkoming van de besluitvorming van de beveiliging van de Martinitoren. Het resultaat is een strak hekwerk dat recht doet aan het monumentale karakter van onze "Olle Grieze". In deze notitie informeren wij u over de afronding van het project.

Afronding van het beveiligingsproject.

Hieronder is puntsgewijs de betrokkenheid van uw raad aangegeven. Uit dit relaas blijkt ook de gefaseerde aanpak van het project.

1. November 2006. Besluit om de toren vooralsnog te sluiten voor het publiek.
2. December 2006. Instemming met voorstel tot tijdelijke beveiliging.
3. Juni 2007. Heropening van de toren voor het publiek.
4. Oktober 2007. Instemming met keuze voor een hekconstructie.
5. November 2007. Instemming van de raad met het schetsontwerp.
6. Mei 2009. Instemming van de raad met het definitief ontwerp.
7. Februari 2010. Opening van de beveiligde toren.

In de hierna volgende tabel zijn de werkelijke kosten van de beveiliging weergegeven.

	Subtotaal	Totaal per fase	Totaal
Budget			€ 450.000,00
Tijdelijke beveiliging:			
• Planontwikkeling	€ 42.249,92		
• Kosten derden	€ 43.544,42	€ 85.794,34	
Proefstukken:			
• Planontwikkeling	€ 42.687,88		
• Kosten derden	€ 29.852,52	€ 72.540,40	
Camerabeveiliging	€ 30.465,25	€ 30.465,25	

Definitieve Beveiliging:			
• Planontwikkeling	€ 24.357,91		
• Kosten derden	€ 45.841,33	€ 70.199,24	
Totale kosten			€ 258.999,23
Vrijval			€ 191.000,77

De kosten zijn aanmerkelijk lager uitgevallen dan het budget. In het voorstel hebben wij destijds aangegeven dat de beveiliging van de toren een uniek project is en dat er weinig kostengegevens voorhanden zijn. Dat maakt het moeilijk om een hele nauwkeurige raming te maken. Bovendien was toen niet bekend hoe het ontwerp er uit zou zien. Uiteindelijk is gekozen voor alleen beveiligen van de 1^e trans middels een relatief goedkope spijlenwand. Omdat met de proefstukken veel ervaring is opgedaan met het werken op de toren kon daarvoor een goed bestek gemaakt worden en waren de risico's goed in beeld gebracht. Ook dat had een gunstig effect op de kosten.


Vrijval.

Een deel van de vrijval maakt reeds onderdeel uit van het concernresultaat 2009. In de zomerbrief van 2009 is voor de beveiliging van de Martinitoren een bedrag van € 100.000,- overgeboekt naar de reserve nieuw beleid aangezien verwacht werd dat de financiële afhandeling plaats zou vinden in 2010. Aangezien de beveiliging van de eerste trans al is afgerond valt dit bedrag vrij in 2010.

Gelet op het vorenstaande stellen wij u voor te besluiten:
in te stemmen met de afronding van het project beveiliging van de Martinitoren.


Burgemeester en wethouders
van Groningen,

de burgemeester,



dr. J.P. (Peter) Rehwinkel.

de secretaris,



drs. L.J. (Leo) Bosdijk.