



Voortgang en planning versterkingsopgave per woonplaats

Bijlage bij: Meerjaren-versterkingsplan en voortgang Lokaal Plan van Aanpak versterkingsopgave – wensen en bedenkingen (juni 2021)

Winneweer



Lellens



Ten Post

Aantal adressen per fase		Voortgang LPA 2020		Planning/opdracht 2 ^e helft 2021	
Afgerond en administratief afgedaan	21	In 2020 is de versterking van 8 huurwoningen aan de Johan Rengersstraat opgeleverd, en in het voorjaar van 2021 een Agro-project. Een aantal individuele projecten waren eerder al afgerond.			
Uitvoering	23	Het sloop/nieuwbouwtraject van 18 huurwoningen aan de Jan Zijlstraat en Oldenhuisstraat is gestart. Ook zijn enkele Agro-projecten en individuele projecten in uitvoering.			
Planvorming	178	Terwijl de uitvoering in de Nije Buurt is gestart, zit een groot deel van de sloop/nieuwbouwprojecten nog in de planvormingsfase. Ook worden er in Ten Post versterkingsplannen gemaakt via het Bedrijfsbureau BI (Bouwimpuls en Praktijkaanpak), het Agro-programma, het traject 'Eigenaar Kiest Bouwer' en voor de nieuwbouw van het Huis van Ten Post.		Dit jaar start ook de sloop/nieuwbouw van de particuliere woningen aan de Jan Zijlstraat en de Oldenhuisstraat. Via het Bedrijfsbureau BI worden de plannen voor de Bouwimpuls en Praktijkaanpak uitgewerkt. De versterking hiervan start naar verwachting voor de zomer van 2022.	
Onderzoek	138	Een groot deel van de adressen aan het oude lint in Ten Post en in Wittewierum zitten nog in de onderzoeksfase. Hoewel enkele versterkingsadviezen zijn afgerond, heeft het merendeel van deze adressen alleen een opname gehad. Dit geldt ook voor het schoolgebouw De Lessenaar – deze locatie zal op termijn worden herontwikkeld in het kader van de dorpsvernieuwing.		We verzoeken NCG de resterende onderzoeken in Ten Post uit te voeren, en de lopende onderzoeken af te ronden. We verzoeken NCG ook om de adressen zonder opname (opnieuw) te benaderen voor onderzoek. Op basis van de uitkomsten van het onderzoek zullen we voor het oude lint en Wittewierum een vervolgtraject bepalen.	

Ten Post					
382					
Nog niet gestart 22		Onderzoek 138	Planvorming 178	Uitvoering 23	Afgerond 21
Blok A		28	176	23	18
Blok B	22	109	2		3
Blok C		1 (De Lessenaar)			

Nog niet gestart	22	Er resteren nog 22 adressen in Ten Post waar nog geen opname is gedaan. Dit betreft adressen waar de eigenaren eerder hebben aangegeven niet te willen meedoen aan het versterkingsprogramma of de opname hebben uitgesteld.
------------------	----	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Woltersum

Aantal adressen per fase		Voortgang LPA 2020		Planning/opdracht 2 ^e helft 2021	
Afgerond en administratief afgedaan	5	Een aantal projecten in Woltersum zijn afgerond, waaronder het dorpshuis.			
Uitvoering	1	Op 1 adres wordt sloop-nieuwbouw uitgevoerd.			
Planvorming	72	Dit jaar zijn we in Woltersum begonnen met een traject waarbij de versterking, schadeherstel en funderingsproblematiek integraal kunnen worden aangepakt.		De uitvoering in Woltersum start na de zomer van dit jaar, en zal daarna gefaseerd worden vervolgd.	
Onderzoek	83	83 adressen zijn in onderzoek of in afwachting van een vervolgtraject.		We verzoeken NCG de resterende onderzoeken af te ronden. We verzoeken NCG ook om de adressen zonder opname (opnieuw) te benaderen voor onderzoek. Adressen waarvan het onderzoek is afgerond zullen in de komende jaren gefaseerd worden opgepakt voor het vervolgtraject.	
Nog niet gestart	8	Op 8 adressen is nog geen opname gedaan. Dit betreft adressen waar de eigenaren eerder hebben aangegeven niet te willen meedoen aan het versterkingsprogramma of de opname hebben uitgesteld.			


Woltersum		Voortgang per fase				
		Nog niet gestart	Onderzoek	Planvorming	Uitvoering	Afgerond
Blok A			60	67	1	4
Blok B	8		23	5		1

The map shows the outline of the Woltersum neighborhood. A specific area on the right side is highlighted in yellow and labeled with the number 169, representing the total number of addresses in that area.

Ten Boer



Sint Annen, Thesinge, Garmerwolde, Lageland, Harkstede en buitengebied Groningen



Aantal adressen per fase		Voortgang LPA 2020	Planning/opdracht 2 ^e helft 2021
Afgerond en administratief afgedaan	10	Het dorpshuis in Garmerwolde is versterkt. Daarnaast zijn enkele adressen uit de scope inmiddels gesloopt en geen onderdeel meer van de versterkingsopgave.	
Uitvoering	2	De school in Thesinge wordt versterkt.	
Planvorming	10	Dit betreft enkele individuele projecten, Agro-projecten en de school in Garmerwolde.	
Onderzoek	131	In dit gebied zijn de adressen in het LPA toegevoegd op basis van het risicoprofiel in de HRA. Al deze adressen worden onderzocht, maar hebben in het LPA een lage prioriteit ten opzichte van de adressen aan de oostzijde van de gemeente.	De opnames worden uitgevoerd. Nieuwe beoordelingen volgen pas vanaf 2022, op basis van de beschikbare capaciteit.
Nog niet gestart	2	Deze adressen zijn per mutatie aan het LPA toegevoegd, na een administratieve correctie door NCG.	

Stad Groningen

