

Onderwerp Langere sluiting sportcentrum Kardinge

Steller S. Lambers

De leden van de raad van de gemeente Groningen
te
GRONINGEN

Telefoon (050) 367 63 71 Bijlage(n) -

Ons kenmerk WSR13.3774866

Datum 10 JUL 2013 Uw brief van

Uw kenmerk -

Geachte heer/mevrouw,

Aanleiding

Op 24 april 2013 heeft u ingestemd met de planuitwerking en kredietaanvraag Renovatie sportcentrum Kardinge fase 2: Duurzaam bewegen. De uitvoering van het project is gestart. In deze brief informeren wij u er over dat het sportcentrum Kardinge voor enkele gebruikersgroepen langer gesloten blijft dan beschreven in de kredietaanvraag.

Opening en sluiting

De sluiting stond gepland van 1 juli t/m 28 augustus 2013. Tijdens de aanbesteding is er verschil van mening tussen de gemeente en een inschrijvende partij ontstaan. De gemeente heeft in het bestek de biomassa-installatie beschreven, echter één van de drie partijen die op de aanbesteding hebben ingeschreven bestreed dit. De behandeling van het bezwaar hierover heeft ruim drie weken in beslag genomen voordat overeenstemming werd bereikt. Daardoor is een vertraging ontstaan. Ondanks deze vertraging kunnen we voor een aantal belangrijke gebruikersgroepen toch al op 29 augustus weer open gaan:

29 augustus 2013: Het 25m-bad en instructiebad gaan weer open. De zwemverenigingen kunnen weer gebruik maken van deze baden. Ook de zwemlessen kunnen weer starten. Recreatief- en seniorenzwemmen kunnen nog niet beginnen. Deze gebruikers kunnen uiteraard wel terecht in onze andere zwembaden.

14 september 2013: De IJshal gaat op de reguliere datum open voor trainingen voor verenigingen (o.a. Gijs Bears, KCG). IJshockeywedstrijden





kunnen nog niet plaatsvinden. Gijs Bears overlegt zelf met de bond of zij eerst uitwedstrijden kan spelen. De verwachting is dat de bond meewerkt; wij worden over de uitkomst geïnformeerd.

1 oktober 2013: Alle reguliere faciliteiten van het sportcentrum Kardinge zijn weer beschikbaar voor alle gebruikers. Dat betekent dat ook het recreatiebad weer open is. Het seniorenzwemmen kan weer beginnen en recreanten kunnen weer gebruik maken van de zwembaden en de ijsshal.

5 oktober 2013: De 400m ijsbaan gaat op de reguliere datum open voor alle gebruikers.

Informereren gebruikers


Op 26 juni jl. hebben wij tijdens een informatieavond alle verenigingen geïnformeerd over de wijzigingen. Zij reageerden positief omdat de meeste activiteiten doorgang kunnen vinden. De verenigingen die niet aanwezig konden zijn hebben op 27 juni een brief ontvangen met dezelfde informatie. Wij willen graag dat iedereen op de hoogte kan zijn van deze informatie. Via de pers, internet en de sociale media maken wij deze informatie de komende tijd breed bekend.


Financiële consequenties

Er zijn geen financiële consequenties verbonden aan de vertraging. Het extra verlies aan inkomsten is in evenwicht met de vermindering van de kosten die de vertraging oplevert.

Zodra dit grote project is afgerond, nodigen wij u van harte uit voor de feestelijke heropening van het sportcentrum Kardinge.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Groningen,


de burgemeester,
dr. J.P. (Peter) Rehwinkel


de secretaris,
drs. M.A. (Maarten) Ruys L.S.