

Raadsvoorstel



Onderwerp Nacalculatie renovatie 7 kunstgrasvelden 2019

Steller/telnr. Ellen Brakel/ 63 06 Bijlagen 1

Classificatie	<input checked="" type="radio"/> Openbaar <input type="radio"/> Geheim	
	<input type="checkbox"/> Vertrouwelijk	
Portefeuillehouder	Jongman	Raadscommissie
Langetermijn agenda (LTA) Raad	LTA ja: <input checked="" type="checkbox"/> Maand 4 Jaar 2020 LTA nee: <input type="checkbox"/> Niet op LTA	

Voorgesteld raadsbesluit

De raad besluit:

- I. de nacalculaties van de projecten op de sportparken Kardinge, De Verbetering, Velocitas, Coendersborg, Stadspark en Lewenborg vast te stellen;
- II. de kosten voor de aanleg van deze 7 kunstgrasvelden daarmee te bepalen op € 3.797.000,-;
- III. het overschot op deze projecten ad € 745.981,-, met een bijbehorende structurele vrijval van kapitaallasten van € 74.000,- terug te laten vloeien in de exploitatie van Sport050;
- IV. het project financieel af te sluiten.

Samenvatting

Op 31 oktober 2018 heeft de raad kredieten beschikbaar gesteld voor vervangingsinvesteringen 2019 van 7 kunstgrasvelden. Naar aanleiding van de milieudiscussie rondom de SBR korrels is gekozen voor de vervanging door kunstgrasvelden non-infill. Als pilot zijn er 2 non-infill velden aangelegd op de sportparken Kardinge en De Verbetering. Vanwege het risico op afkeuring door de KNVB vanwege de nog te ontwikkelen meetapparatuur heeft het college op 16 april 2019 besloten de overige 5 velden te vervangen door kunstgrasvelden met TPE infill. De velden zijn inmiddels weer in gebruik genomen. Hierbij bieden wij de nacalculatie aan.

-

B&W-besluit d.d.: 10-03-2020

Vervolg voorgesteld raadsbesluit

-

Aanleiding en doel

Uw raad heeft op 31 oktober 2018 het raadsvoorstel Vervangingsinvesteringen kunstgrasvelden alternatieve infill 2019 en voorbereidingskrediet 2020 bodemonderzoek velden 2020, vastgesteld. In het kader van de milieudiscussie rondom de SBR korrels in de bestaande kunstgrasvelden is gekozen voor een kunstgrasmat non-infill. Twee leveranciers hebben ieder een kunstgrasmat aangelegd op de sportparken De Verbetering en Kardinge. Op 16 april 2019 heeft het college besloten om de overige 5 kunstgrasvelden te vervangen door een mat met TPE infill omdat de KNVB niet over de juiste apparatuur beschikte om de sporttechnische kwaliteit van de non-infill velden goed te keuren. Deze apparatuur moest ontwikkeld worden. De beide leveranciers wilden alleen garant staan voor de 2 pilotvelden waardoor het risico voor de overige 5 velden bij de gemeente kwam te liggen. Er is toen gekozen voor kunstgrasvelden met een kunststof rubberinfill (TPE). Projecten boven de 450 duizend euro dienen te worden na gecaluleerd. Hierbij bieden wij u de nacalculatie aan.

Kader

- Raadsbesluit 31-10-2018: Vervangingsinvesteringen kunstgrasvelden alternatieve infill 2019 en voorbereidingskrediet bodemonderzoek velden 2020. Er zijn twee pilotvelden aangelegd op de sportparken Kardinge en De Verbetering.
- Collegebesluit 16-4-2019: Wijziging aanleg kunstgrasvelden 2019. De overige vijf geplande kunstgrasvelden worden vervangen door kunstgrasvelden met TPE. De raad is per brief geïnformeerd.

Argumenten en afwegingen

Vanwege de ombouw van kunstgrasvelden met SBR korrels naar een kunstgrasveld zonder infill of met een alternatieve infill is vooraf bodemonderzoek gedaan. Ook zijn de maatregelen meegenomen om de verspreiding van de alternatieve infill (TPE korrels) zo min mogelijk in de omgeving te verspreiden. Zo worden bijvoorbeeld bij de vervanging van de oude naar de nieuwe velden kantplanken geplaatst die de korrels zoveel mogelijk op het veld houden. Ook wordt er regelmatig geveegd.

Maatschappelijk draagvlak en participatie

Voor de **vervanging van de kunstgrasvelden zijn zowel HFC'15 als GVAV Rapiditas uitgenodigd om mee te gaan naar** de leveranciers van de twee soorten kunstgrasvelden non-infill. **HFC'15 vindt de non-infill mat** nog wat glad om op te spelen. Hier wordt wat zand ingestrooid voor wat meer grip. GVAV heeft nauwelijks klachten.

Voor de realisatie van de velden zijn alle clubs op de 6 sportparken betrokken om de aanleg zo goed mogelijk te laten verlopen en zo min mogelijk overlast te veroorzaken. Deze processen zijn goed verlopen. De velden worden inmiddels al bespeeld.

Financiële consequenties

Gedurende de projecten zijn ook werkzaamheden naar boven gekomen die niet van te voren waren te voorzien. Dit heeft geleid tot meerkosten. Voorbeelden hiervan zijn het verbeteren van leidingwerk verlichting ten behoeve van de ledlampen, aanpassingen aan straatwerk en ballenvangers en aanpassingen i.v.m. vereiste sporttechnische normen. Daartegenover stonden ook meevallers zoals het minder toepassen van lava door een genormeerde bedrijfsgebonden constructie. Ook waren de aanbestedingen gunstig mede omdat we vroeg in het seizoen hebben aanbesteed. Zie verder de bijlagen.

Voor de vervanging van de twee kunstgrasvelden op sportpark Lewenborg (Perceel 2) heeft de leverancier naar verwachting extreem laag ingeschreven omdat hij graag een veld in Groningen wilde aanleggen. Voor alle projecten geldt dat we binnen de beschikbaar gestelde kredieten zijn gebleven.

	Begroot	Realisatie	Resultaat
Sportpark Kardinge	612.000	601.114	10.886
Sportpark De Verbetering	570.000	477.355	92.645
Sportpark Velocitas	640.000	629.746	10.254
Sportpark Coendersborg	594.000	479.734	114.266
Sportpark Stadspark	711.000	617.769	93.231
Sportpark Lewenborg	1.416.000	991.301	424.699
Totaal	4.543.000	3.797.019	745.981

Wij stellen voor het overschot op deze projecten ad 745.981 euro, met een bijbehorende structurele vrijval van kapitaallasten van 74 duizend euro, terug te laten vloeien in de exploitatie van Sport050. Er is hier sprake van een bijzonder resultaat. Hierbij verwijzen wij naar het **raadsvoorstel** 'gewijzigd kader één integraal afwegingsmoment' dat in april 2020 aan uw raad wordt voorgelegd. In dit kader staat aangegeven dat we de vrijval op kapitaallasten voor sportaccommodaties beschikbaar houden voor sportaccommodaties.

Overige consequenties

geen

Vervolg

De velden zijn reeds in gebruik genomen.

Lange Termijn Agenda

April 2020

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Groningen,

burgemeester,
Koen Schuiling

secretaris,
Christien Bronda

Dit raadsvoorstel is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend.