

Bestuursdienst



Telefoon (050) 367 85 79/ K. Sikma
Onderwerp Voortgang opruwen gele stenen binnenstad

Aan de leden van de raad van de gemeente
Groningen
te
GRONINGEN

GRIFFIE
reg.nr. <i>RO8.1786936</i>
ingek. 19 DEC 2008
class. - <i>20757</i>
te beh. door: <i>GR</i>
kopie gez. aan: <i>dagmail 23/12</i>

Datum 19 DEC 2008

Bijlage(n) -

Ons kenmerk RO8.1784836

Uw brief van

Uw kenmerk

Geachte heer, mevrouw,

Met deze brief brengen wij u op de hoogte van de vertraging in het opruwen van de gele ABC-klinkers op kruisingen en T-splitsingen in de binnenstad. Op 3 juli 2008 hebben wij u hierover een brief gestuurd met als onderwerp 'Opruwen kruisingen ABC-klinkers'. De uitvoering werd volgens de gebruikelijke werkwijze uitbesteed aan een aannemer. De bedoeling was om de werkzaamheden af te ronden in de maand oktober van dit jaar.

Onmiddellijk na de start van de werkzaamheden op 23 september 2008 ontstonden de volgende problemen:

- de ingezette machine, waarop de planning was afgestemd, voldeed niet aan de voorwaarde stofvrij te stralen. Dit zou veel overlast hebben opgeleverd voor fietsers en voetgangers. Daarom is het gebruik hiervan afgekeurd en heeft de aannemer opdracht gekregen een andere machine in te zetten;
- de vervangende machine, gebaseerd op dezelfde techniek maar met een kleinere capaciteit, bleek voor het opruwen niet toepasbaar te zijn, omdat al bij een klein beetje vocht de filters verstopt raakten.

Op 25 september 2008 hebben we de opruwwerkzaamheden voorlopig stopgezet in afwachting van beter weer. Inmiddels is duidelijk geworden dat de gecontracteerde aannemer het werk alleen kan doen tijdens zeer droge weersomstandigheden. Weersomstandigheden die zich alleen in de zomermaanden voordoen.

Wij hebben u tijdens de raadscommissie Beheer en Verkeer van 5 november 2008 mondeling geïnformeerd over de vertraging. Sindsdien zijn wij in overleg met de aannemer over een verbeterde methode van het stofvrij stralen met stalen kogeltjes. Ook inventariseren wij of er andere aannemers zijn die deze methode toepassen.

Als het opruwen met stalen kogeltjes in de praktijk niet toepasbaar blijkt, moeten we wellicht overstappen op de techniek van het gritstralen. Hieraan kleven echter



Volgvel 1

bezwaren, zoals het handmatig moeten uitvoeren. Hierdoor ontstaan ongelijke opbouwresultaten. Ook is deze methode duurder dan het stralen met kogeltjes.

Wij gaan er van uit dat we in februari 2009 een nadere uitwerking van de aanpak hebben. Wij zullen u dan weer informeren.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Groningen,

de burgemeester,



de secretaris,



