

Planning nieuw muziekcentrum Groningen

d.d. 8-4-2020 v4

	2020				2021				2022				2023				2024				2025				2026				2027				2028				2029				2030			
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
Businesscase 2 locaties																																												
1 Businesscases Vrydemalaan en Stationsgebied zuid																																												
2 Besluitvorming College en Raad; projectopdracht		2																																										
Businesscase 1 locatie / Programma van Eisen / Plan van Aanpak																																												
3 Uitwerken businesscase voorkeurslocatie/PVA/PVE		3																																										
4 Besluitvorming College en Raad; kaderbesluit				4																																								
Selectie ontwerpteam																																												
5 Voorbereiding Europese selectieprocedure ontwerpteam					5																																							
6 Selectie ontwerpteam incl. raadpleging inwoners					6																																							
7 Besluitvorming College en Raad; contracteren ontwerpde partijen						7																																						
Ontwerpfase																																												
8 Voorlopig-, Definitief-, Technisch Ontwerp incl. besluitvorming					8	S.O.		V.O.		D.O.		T.O.																																
Selectie uitvoerende partijen/ procedures																																												
9 Procedure bestemmingsplanwijziging								9																																				
10 Procedure omgevingsvergunning									10																																			
11 Europese selectie uitvoerende partij(en) (voorbereiding, selectiefase en inschrijvingsfase)										11																																		
12 Besluitvorming College en Raad; uitvoeringsbesluit (contracteren uitvoerende partijen)											12																																	
Uitvoeringsfase /ingebruikname Vrydemalaan																																												
13 Beschikbaarheid Vrydemalaan (DOT/Tijdelijke studenten huisvesting)												1/4/2024 Tijdelijke Huisv.				1/4/2026 DOT																												
14 Bouwrijp ter beschikking													14																															
15 Bouwvoorbereiding, UO-Fase														15																														
16 Realiseren nieuwbouw zonder parkeren															16																													
17 Terreininrichting (woonrijp maken)																	17																											
18 Inhuizing																		18																										
19 Testfase																			19																									
20 Ingebruikname																				20																								
Uitvoeringsfase /ingebruikname Stationsgebied																																												
21 Beschikbaarheid Stationsgebied													1/1/2024 Bouwterrein beschikbaar																															
22 Bouwrijp ter beschikking met sanering ivm ondergronds parkeren														22																														
23 Bouwvoorbereiding, UO-Fase															23																													
24 Realiseren nieuwbouw met parkeren																24																												
25 Terreininrichting (woonrijp maken)																				25																								
26 Inhuizing																					26																							
27 Testfase																						27																						
28 Ingebruikname																							28																					