

**RAADSVOORSTEL:**

2010-2011

Ons kenmerk: RO 11.2671560

Registratienummer : GR 11.

Ingekomen op :

Onderwerp: Voortgangsrapportage "veilige schoolomgeving" en aanvraag uitvoeringskrediet

Groningen, - 1 SEP 2011

Aan de raad,

***Succesvolle schoolomgevingen.***

Het is in een aantal jaren gebruikelijk geworden dat basisschoolkinderen veelal met de auto naar school worden gebracht. Dat de kinderen hierdoor minder risico lopen in het verkeer veroorzaakt echter juist verkeersonveilige situaties bij scholen. Het verbeteren van de verkeersveiligheid rondom scholen heeft de laatste jaren in Groningen dan ook veel aandacht gekregen. We willen kinderen al op jonge leeftijd ervaringen laten opdoen in het verkeer. Eerst begeleid door hun ouders, later zelfstandig. We willen een vergevingsgezinde omgeving creëren, zodat kinderen fouten kunnen maken zonder dat dit vervelende gevolgen heeft. Groningen vervult landelijk een voortrekkersrol in het verkeersveilig maken van de schoolomgeving. In de stad zijn op veel plaatsen al verkeersveilige schoolomgevingen zichtbaar. De diverse maatregelen hebben effect. Enerzijds leiden ze tot aangepast gedrag van weggebruikers en anderzijds tot een overzichtelijker verkeersbeeld voor kinderen. Ook het uitgebreide participatietraject werpt zijn vruchten af. De schooldirecties, ouders, politie en buurtbewoners zijn actief betrokken bij het vinden van oplossingen voor een verkeersveilige omgeving van hun school.

***Voortgang.***

Inmiddels hebben we 29 schoolomgevingen verkeersveilig ingericht. In juli/augustus 2011 worden bij 5 scholen maatregelen gerealiseerd. Dit betekent dat we in de zomervakantie 70% van de scholen hebben heringericht. Voor nog eens 5 scholen zit de planvorming in het afrondende stadium. Recentelijk zijn er 2 nieuwe scholen bijgekomen, waarmee we de planvorming zijn gestart. Op de reservelijst staan dan nog 7 scholen. De ambitie blijft om alle scholen verkeersveilig in te richten.

In de bijlage is een overzicht opgenomen met daarin de afgeronde scholen, de scholen die nu in de planvorming zitten en de scholen die op de reservelijst staan.

**Financiën.**

Het project "veilige schoolomgeving" omvat 48 basisschoolomgevingen. Onderstaande tabel geeft de beschikbaar gestelde middelen weer voor het project "veilige schoolomgeving".

<b>Beschikbaar gesteld krediet middels raadsbesluit:</b>				
<i>VGR project "Veilige Schoolomgeving" (rd. 16-12-2009, 6g)</i>		<b>Dekking</b>		
Aanpak schoolomgeving	€ 400.000	€ 150.000	€ 150.000	Kleine verkeersmaatregelen
		€ 250.000		BDU
<i>MJP 2010-2013 (rd. 17-02-2010, nr. 6i)</i>				
Aanpak schoolomgeving	€ 175.000	€ 175.000	€ 175.000	Kleine verkeersmaatregelen
<i>MJP 2009-2012 (rd. 25-03-2009, nr. 14)</i>				
Aanpak schoolomgeving	€ 275.000	€ 275.000	€ 275.000	Kleine verkeersmaatregelen
<i>MJP V&amp;V 2008 - 2011 (rd. 23-04-2008, nr. 9)</i>				
School & thuisroutes	€ 200.000	€ 200.000	€ 200.000	Kleine verkeersmaatregelen
Aanpak schoolomgevingen	€ 225.000	€ 225.000	€ 225.000	Kleine verkeersmaatregelen
<i>MJP V&amp;V 2007-2010 (rd. 25-04-2007, nr. 6e)</i>				
Aanpak schoolomgeving	€ 225.000	€ 225.000	€ 225.000	Kleine verkeersmaatregelen
<i>MJP V&amp;V 2006 - 2009 (rd. 31-05-2006, nr. 13)</i>				
Aanpak schoolomgeving	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	Kleine verkeersprojecten
<b>Totaal Krediet</b>	<b>€ 1.550.000</b>	<b>€ 1.550.000</b>	<b>€ 1.550.000</b>	

Het beschikbaar gestelde krediet middels de "Meerjarenprogramma's verkeer en vervoer" wordt gedekt uit middelen Nieuw Beleid (uit het budget "kleine verkeersmaatregelen en reconstructies" jaarschijven 2007 t/m 2010). Het krediet beschikbaar gesteld bij de voortgangsrapportage project "Veilige Schoolomgeving" (rd. 16-12-2009, nr. 6g) wordt gedekt voor € 250.000,-- BDU-subsidie en € 150.000,-- Nieuw Beleid. Dit betekent dat we in zijn totaliteit € 1.550.000,-- beschikbaar hebben voor 48 schoolomgevingen.

Nu een flink deel van de basisscholen is afgerond, schoolomgevingen in uitvoering zijn en we voor een aantal scholen plannen ontwikkelen, maken we de balans op. Deze balans geeft het beeld tot 01-06-2011. In totaal is er tot deze datum ca. € 1.310.000,-- aan de aanpak van schoolomgevingen uitgegeven. Gedurende het project bleek dat het realiseren van maatregelen bij scholen heeft geleid tot een hoger investeringsbedrag dan bij de start van het project was ingeschat. Door veranderende inzichten, aanvullende wensen ten aanzien van de noodzakelijk geachte maatregelen en een uitgebreid participatietraject zijn de kosten aanzienlijk hoger uitgevallen, waardoor we nu gemiddeld op ca. € 45.000,-- per school zitten.

We hebben geconstateerd dat er voor afronding van het gehele project onvoldoende budget is. Het totaal verwachte tekort bedraagt € 690.000,--. We hebben dan ook gezocht naar aanvullende financiële middelen. Deze hebben we deels gevonden door eigen gemeentelijke middelen uit het project P+R Zernike te onttrekken (en te compenseren met een aanvullende BDU-bijdrage) en in te zetten voor het project veilige schoolomgeving. In het Meerjarenprogramma Verkeer en Vervoer 2011-2014 is besloten een bedrag van € 218.842,-- en een bedrag van € 200.000,-- toe te voegen aan

het budget schoolomgevingen. Met dit raadsvoorstel vragen wij uw raad voor dit budget een aanvullend uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen. We komen bij de begroting 2012 terug op de dekking van het resterende tekort.

	<i>Kosten</i>	<i>Krediet</i>
Uitgaven tot 01-06-2011	€ 1.310.000	
Verwachte uitgaven tot 01-10-2011	€ 390.000 <sup>1</sup>	
Verwachte uitgaven tot 31-12-2011	€ 225.000 <sup>2</sup>	
<b>TOTAAL VERWACHTE UITGAVEN<sup>3</sup></b>	<b>€ 1.925.000</b>	
Krediet tot nu toe		€ 1.550.000
Budget Meerjarenprogramma Verkeer en Vervoer 2011-2014		€ 218.842
Budget Meerjarenprogramma Verkeer en Vervoer 2011-2014		€ 200.000
<b>TOTAAL KREDIET</b>		<b>1.968.842</b>
<b>Restant voor vervolgfase 7 scholen</b>	<b>€ 43.000</b>	

### Begrotingswijziging.

#### **Begrotingswijziging voor investeringskrediet**

##### **Veilige schoolomgeving**

Betrokken dienst(en)	RO/EZ
Soort wijziging	uittrekken investeringskrediet
Tijdsplanning krediet	2011-2012

<b>Financiële begrotingswijziging</b>		<b>Uitgaven</b>	<b>Inkomsten</b>	<b>Saldo</b>
7.5	<i>Verkeersveiligheid</i>	419		-419
				0
	<b>Totalen begrotingswijziging</b>	<b>419</b>	<b>0</b>	<b>-419</b>

<sup>1</sup> Dit zijn de kosten van de maatregelen, die bij 9 scholen in de periode mei-oktober 2011 zijn/worden gerealiseerd.

<sup>2</sup> Vijf scholen in planvormingsfase.


<sup>3</sup> Totaal verwachte uitgaven exclusief de 7 scholen op de reservelijst.

Gelet op het vorenstaande stellen wij u voor te besluiten:


- I. voor het project veilige schoolomgeving de totale kosten met € 418.842,-- te verhogen en nader te bepalen op € 1.968.842,--;
- II. de extra kosten te dekken uit nieuw beleid, 4 x 100 duizend structureel 2007-2010 voor kleine verkeersmaatregelen;
- III. voor het project veilige schoolomgeving een aanvullend uitvoeringskrediet voor de jaren 2011 en 2012 beschikbaar te stellen van € 418.842,--. Het totaal beschikbaar gestelde krediet komt daarmee uit op € 1.968.842,--;
- IV. de gemeentebegroting 2011 dienovereenkomstig te wijzigen.

Met vriendelijke groet,  
burgemeester en wethouders van Groningen,

de burgemeester,  
dr. J.P. (Peter) Rehwinkel



de secretaris,  
drs. M.A. (Maarten) Ruys



## Afgeronde scholen

	<b>school</b>	<b>locatie</b>	<b>Afgeronde maatregelen</b>
1	Borgmanschool	Warmoesstraat / Oosterpoort	Verbeteren oversteek Meeuwerderweg
2	Driebond	Woldweg / Driebond	Stopverbod, verbeteren oversteek
3	Karrepad	Molukkenstraat / Korrewegwijk	Stopverbod, verbeteren oversteek, K&R
4	Borgmanschool	Jacobijnerstraat / Binnenstad	Verbeteren oversteek
5	De Ploeg	Zuiderweg / Hoogkerk	Stopverbod, verbeteren oversteek
6	De Tamarisk	Van Ketwich Verschuurlaan / De Wijert	Verbeteren oversteek
7	Rehobothschool	Margrietstraat / Hoogkerk	Stopverbod, K&R, verbeteren oversteek
8	Bisschop Bekkersschool	Siriusstraat / Paddepoel	Stopverbod, K&R, éénrichtingverkeer
9	Boerhaaveschool, Van Swietenlaan	Van Swietenlaan / Corpus den Hoorn	Verbeteren looproute en zichtbaarheid
10	Anne Frankschool	De Sanstraat / Hoogkerk	Stopverbod / K&R, verbeteren looproutes
11	De Zaaier	Dierenriemstraat / Tuinwijk	Stopverbod, taxistandplaatsen
12	Brederoschool	Ina Boudierplantsoen / De Wijert	Verbeteren oversteken voetgangers en fietsers
13	De Starter	Parkweg / Corpus den Hoorn Noord	Verbeteren fietsoversteek
14	Nassauschool	Nassaulaan / Oranjewijk	Verbeteren oversteek Prinsesseweg
15	Borgman	Nwe Kijk in 't Jatstraat (aanv. maatregelen) / Binnenstad	Verbeteren oversteek
16	De Vlint	Maresiusstraat / Gravenburg	Verbeteren fiets- en looproutes, aanpassen parkeerring.
17	De Hoeksteen	Maresiusstraat / Gravenburg	Verbeteren fiets- en looproutes, aanpassen parkeerring.
18	't Kompas	Kiel / Lewenborg	Stopverbod, verbeteren oversteek, K&R
19	De Swoaistee	Kiel / Lewenborg	Stopverbod, verbeteren oversteek, K&R
20	De Vlint	Vuursteenlaan / Vinkhuizen	Verbeteren oversteek
21	De Heerdstee	Bentismaheerd / Beijum	Verbeteren oversteek, stopverbod
22	Haydyschool	Haydnlaan / Helpman	Stopverbod, verbeteren oversteken, scheiden langzaam en snelverkeer
23	Groningse Schoolvereniging	Sweelincklaan / Helpman	Stopverbod, verbeteren oversteken, scheiden langzaam en snelverkeer
24	De Wegwijzer	Prunusstraat / Selwerd	Stopverbod, verbeteren diverse oversteken, K&R
25	De Hoeksteen	Siersteenlaan / Vinkhuizen	Verbeteren diverse oversteken, K&R, éénrichtingsverkeer
26	De Vlint	Siersteenlaan / Vinkhuizen	Verbeteren diverse oversteken, K&R, éénrichtingsverkeer
27	De Tweemaster	Valreep / Lewenborg	Stopverboden, verbeteren oversteken, éénrichtingsverkeer
28	De Beijumkorf	Fultsemaheerd / Beijum	Verbeteren fietsoversteek
29	De Triangel	Rodekruislaan / Corpus den Hoorn	Verbeteren oversteek, stopverbod

## Scholen vastgesteld; nog uitvoeren

	<b>scholen</b>	<b>Locatie / wijk</b>	<b>maatregelen</b>	<b>verwachte realisatie</b>
30	Boerhaaveschool	Veenweg / Corpus den Hoorn Zuid	Afsluiting	Juli / augustus

			keerlus, verbeteren oversteek	2011
31	De Tamarisk (in combinatie met 3 spec. ond. scholen)	Canadalaan / Corpus den Hoorn Noord	Taxistandplaatsen cq kort parkeerplaatsen, verbeteren verkeerscirculatie, stopverbod	Juli / augustus 2011
32	Annie M.G. Schmidtschool	Radiumstraat / Vinkhuizen	Verbeteren oversteek, stopverbod, K&R	Juli / augustus 2011
33	De Tamarisk	Coendersweg / Helpman	sep 2010	Juli / augustus 2011
34	Joh. Calvijnsschool	Froukemaheerd / Beijum	Verbeteren oversteek, toegankelijk maken extra schoolingang	Juli / augustus 2011

### *Scholen (in afroondende) planvormingsfase*

	scholen	Locatie	maatregelen	verwachte realisatie
35	De Doefmat	Isebrandtsheerd / Beijum	Verbeteren oversteek, K&R, stopverbod	herfst 2011
36	Oosterhogebrugschool	Madeliefstraat / Oosterhoogebrug	K&R, stopverbod, verbeteren looproutes	herfst 2011
37	Siebe Jan Boumaschool	Oliemulderstraat / Oosterparkwijk	K&R verbeteren oversteek	herfst 2011
38	Siebe Jan Boumaschool	Vinkenstraat / Oosterparkwijk	Verbeteren oversteek	herfst 2011
39	De Petteflet	Jacob v. Ruysdaelstraat / Kostverloren	K&R	herfst 2011
40	De Beijumkorf Honingraat	Jataldaheerd / Beijum	Verbeteren oversteek	herfst 2011
41	Dom Helder Camara	Onnemaheerd / Beijum	PM	PM

### *Restant scholen*

	scholen	Locatie	start	Realisatie
42	Catamaran	Vaargeul / Lewenborg	PM	PM
43	Karrepad	Oldebarneveltlaan / De Hoogte	PM	PM
44	De Kleine Wereld	Rosensteinlaan / Oosterparkwijk	PM	PM
45	De Kleine Wereld	Celebesstraat / Korrewegwijk	PM	PM
46	St. Michaelschool	Butjesstraat / Binnenstad	PM	PM
47	De Pendinghe	Eikenlaan / Selwerd	PM	PM
48	Vrije School	Merwedestraat / Rivierenbuurt	PM	PM